

## АКТ № 1

### о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению № 1 от 28 февраля 2018 года в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципальных образований с/п «Жипхегенское», с/п «Бадинское», с/п «Закультинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 28 февраля 2018 года по 21 января 2023 года)

город Хилок

16 января 2023 года

Администрация муниципального района «Хилокский район», в лице главы муниципального района «Хилокский район» Серова Константина Викторовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края от 29 октября 2015 года № 26.171, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице генерального директора Шевдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 года № 6, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 16 января 2023 года.

Проверяемый период: с 28 февраля 2018 года по 16 января 2023 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 28 февраля 2018 года с 28 февраля 2018 года по 16 января 2023 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

### 3. Сведения о выполненных Работах:

1) замена котла КВр-1,75 – 2 шт., замена дымососа ДН-6,3 5,5/1500 – 1 шт., замена насоса Д-200-36Б – 1 шт., ремонт теплотрассы: 183 м. по ул. Заводская, 116 м. по ул. Таежная, 642 м., 190 м. диаметр Ду-150мм., утепление трубопроводов минеральной ватой, замена котла – 2 шт. на КВр-1,74 Б/К – 2 шт. на котельной с. Живхеген, ул. Заводская, 2;

2) замена котлов КВс-039 на КВр-0,35 – 1 шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,029км, замена насоса ГОР-S 65/15 DM (2080061) – 1шт., замена котла трубосварного на котел КВр – 0,93 – 1шт., замена дымовой трубы, установка емкости пропиточной (еврокуб, пластик) на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 25а;

3) замена котлов КВс-1,16 на КВр-1,16 – 2 шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,276 км., замена дымососа ДН – 9 на ДН – 9 – 1 шт., замена дымовой трубы d – 520 мм., длина – 0,022 м. на котельной с. Бада, ул. Пионерская, 43а;

4) замена котла трубосварного на котел КВр – 0,39 – 1шт., замена котла трубосварного на котел трубосварной – 1 шт., замена дымовой трубы – 0,25км, установка емкости подпиточной 6 куб.м., замена дымососа на ДН-3 – 1 шт. на котельной с. Бада, ул. Лесная, 45а;

5) замена котлов КВс-039 на КВр-0,35 – 1шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,029км, замена насоса ГОР-S 65/15 DM (2080061) – 1шт., замена дымовой трубы на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 43б.;

6) замена дымовой трубы d - 425 мм., длина – 0,03 км на котельной с. Закульта, ул. Школьная, 20.

7) замена котла КВс-1,16 на КВр-1,16 серии «Булат» – 1 шт., на котельной с. Бада, ул. Почтовая, 1а;

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Контрагент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

### 5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:

1) замена дымососа ДН-6,3 5,5/1500 – 2шт., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 1шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,75км на котельной с. Живхеген, ул. Заводская, 2;

2) ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,071км на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 25а;

3) замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт. на котельной с. Бада, ул. Пионерская, 43а;

4) замена котлов КВс-1,16 на КВр-1,16 – 1 шт., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,28км на котельной с. Бада, ул. Почтовая, 1а;

5) замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,1км на котельной с. Бада, ул. Лесная, 45а;

6) ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,149км, замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 1шт. на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 25а;

7) замена котлов Универсал-3 на КВр-0,46 – 2шт. – запланировано выполнить до 2020г., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт. – запланировано выполнить до 2021г., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,185км на котельной с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом.2.

#### Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

2) Выявлены факты частичного неисполнения требований указанных в пункте 1.1 Соглашения в отношении выполнения Работ согласно Приложению 5 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава МР «Хилокский район»

К.В. Серов

Генеральный директор  
ООО «Авангард»

Д.И. Шовдра

Исполнитель:

Консультант отдела  
территориального развития

В.Ю. Косых