

АКТ № 2

о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.
(о произведенных работах по концессионному соглашению № 2 от 29 мая 2018 года в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории муниципальных образований с/п «Линёво-Озёрское», с/п «Харагунское», с/п «Хушенгинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 29 мая 2018 года по 21 января 2021 года)

город Хилок

16 января 2023 года

Администрация муниципального района «Хилокский район», в лице главы муниципального района «Хилокский район» Серова Константина Викторовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края от 29 октября 2015 года № 26.171, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице генерального директора Шовдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 года № 6, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 16 января 2023 года.

Проверяемый период: с 29 мая 2018 года по 16 января 2023 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 29 мая 2018 года с 29 мая 2018 года по 16 января 2023 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

1) замена котлов КВр-0,8 – 1шт., замена центробежного насоса К20/30(5,5 кВт/3000об) на насос TOP 40/10 DN 380 – 1шт., ремонт тепловой сети – 0,988км., замена котла КВр-0,8 на КВр-0,39 – 1шт., замена дымовой трубы с 500 мм. на 550 мм. – 24 м. на котельной с. Линёво-Озеро, ул. Первомайская, 1;

2) замена котла КВр-0,5 на КВр-0,63 МВт (0,5 Гкал/ч) – 1шт., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт., ремонт дымососа ДН-6,3 ПР90 5,5/1500 У2 – 1шт., ремонт тепловой сети: труба-d-100, длина – 218 м., труба-d-50, длина – 109 м., ремонт газохода на котельной с. Хушенга, ул. Школьная, 1;

3) замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт., ремонт тепловой сети – 0,744 м. замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,63 серии «Булат» на котельной с. Харагун, ул. Шоссейная, 436;

4) замена центробежного насоса К20/30 (5,5 кВт/3000об) на насос TOP-S 40/10 EM PN6/10 – 1шт. на котельной с. Харагун, ул. Вокзальная, 8;

5) ремонт тепловой сети – 0,15км. замена котла КВр-0,4 на котел КВр-0,5 Б/К на котельной с. Харагун, ул. Энергетиков, 7;

6) замена электродвигателя – 1шт., замена газохода – 7 метров, замена котла с 0,96 кпд на КВр - 1,16 – 1 шт., замена дымовой трубы d – 106 мм. на новую – 6 м. длина на котельной с. Линёво-Озеро, ул. Хлуднева, 11а;

7) ремонт тепловой сети – 0,18км на котельной с. Гыршелун, ул. Нагорная, 196;

8) замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насосы ЭЦВ 6-10-80/ЭЦВ 5-6,5-80 – 2шт. на водонапорной башне с. Хушенга, ул. Школьная, 7;

9) замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 – 1шт. на водонапорной башне с. Харагун, ул. Вокзальная, 22/23.

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Компедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:

1) замена котла КВр-0,5 - запланировано до 2027г. на котельной с. Хушенга, ул. Школьная, 1;

2) замена котлов КВр-0,5 – 1 шт. – запланировано на 2027г., замена дымососа ДН-6,3 – 1шт. – запланировано выполнить до 2027г., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт. – запланировано выполнить до

2027г., замена дымовой трубы – 0,03км на котельной с. Харагун, ул. Шоссейная, 43б;

3) установка котла КВр-0,4 – 2шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К20/30 (5,5 кВт/3000об) – 1шт. – запланировано до 2027г., ремонт тепловой сети – 0,1км - запланировано до 2027г., замена дымовой трубы – 0,055км - запланировано до 2027г. на котельной с.Харагун, ул. Вокзальная, 8;

4) замена котла КВр-0,4 – 1 шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 2шт. – запланировано до 2027г., ремонт тепловой сети – 0,21км - запланировано до 2027г., замена дымовой трубы – 0,035км - запланировано до 2027г., замена дымососа ДН-6,3 – 1шт. - запланировано до 2027г. на котельной с.Харагун, ул. Энергетиков, 7;

5) установка котла КВр-1 – 1 шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт. – запланировано до 2027г., ремонт тепловой сети – 0,32км - запланировано до 2027г., замена дымососа ДН-6,3 – 1шт. - запланировано до 2027г. на котельной с. Линёво-Озеро, ул. Хлуднева, 11а;

6) замена котла КВр-0,4 – 2шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К 20/30 (5,5 кВт/3000об) – 2шт. - запланировано выполнить до 2027г. на котельной с. Гыршелун, ул. Нагорная, 19б;

7) ремонт водопроводных сетей – 0,22км - запланировано до 2027г., замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 – 1шт. - запланировано до 2027г. на водонапорной башне с. Хушенга, ул. Школьная, 7;

8) ремонт водопроводных сетей – 0,54км - запланировано до 2027г., замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 – 2шт. - запланировано до 2027г. на водонапорной башне с. Харагун, ул. Вокзальная, 22/23.

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

2) Выявлены факты частичного неисполнения требований указанных в пункте 1.1 Соглашения в отношении выполнения Работ согласно Приложению 5 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава МР «Хилокский район»


К.В. Серов

Генеральный директор
ООО «Авангард»


Д.И. Шовдра

Исполнитель:

Консультант отдела
территориального развития


В.Ю. Косых