


УТВЕРЖДАЮ
заместитель председателя
Правительства Забайкальского
края – министр строительства,
дорожного хозяйства и
транспорта Забайкальского края
 Гончаров А.Н.
21.03.25 дата

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы
Забайкальского края**
(утвержден протоколом Управляющего совета по координации деятельности в рамках
реализации
государственной программы Забайкальского края «Воспроизводство и использование
природных ресурсов»
от «24» марта 2025 года № 4)

Государственная программа Забайкальского края
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Ответственный исполнитель:
Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Отчетный год: 2024

Исполнитель: заместитель начальника отдела водных ресурсов
Полупан Яна Аркадиевна
Контакты: тел. 35-87-08 , e-mail: info@minprir.e-zab.ru

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы
Забайкальского края
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 465 (далее – государственная программа). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2035 годы.

Куратор государственной программы – Гончаров Алексей Николаевич – заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Ответственный исполнитель – Волжин Павел Владимирович – исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края.

Соисполнители – Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 09 апреля 2024 года № 182 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 465 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Государственная программа (в редакции от 23.01.2025 года (Проект-634 от 25.09.2024 года) направлена на реализацию национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Экологическое благополучие», «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство», определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее – Управляющий совет) утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 15.03.2024 года № 100-р (по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) в ред. от 17 октября 2024 года № 446-р).

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2024 года редакцией паспорта государственной программы (протокол Управляющего совета от 15 марта 2024 года № 1) структура государственной программы:

Региональный проект «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты»;

Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек»;

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений»;

Комплекс процессных мероприятий «Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»;

Комплекс процессных мероприятий «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, геологическое изучение недр»;

Отдельное мероприятие «Отдельное мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций «Реализация аварийно-восстановительных работ по устройству временных дамб, каналов отвода воды, креплению берега (работы, не относящиеся к капитальным вложениям)».

1. Информация о достижении целей государственной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

Цели государственной программы одобрены протоколом Управляющего совета от 15 марта 2024 года № 1, в редакции на дату окончания отчетного периода:

Цель: К концу 2035 года обеспечены защита населения (53163 человек) и объектов экономики от негативного воздействия вод, а также сохранение водных экосистем;

По состоянию на 31.12.2024 года от негативного воздействия вод обеспечена защита населения (31522 человек).

Цель: К концу 2035 года сформировано устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и подземных вод года по увеличению запасов месторождений полезных ископаемых на 170%.

На 31.12.2024 года увеличение запасов месторождений полезных ископаемых и подземных вод составило 153%.

Риски не достижения целей государственной программы на 2025 год и до конца ее реализации не выявлены.

2. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

Всего в составе государственной программы (в редакции, одобренной протоколом Управляющего совета от 15 марта 2024 года № 1) – 14 мероприятий, по которым установлено 110 контрольных точек,

в том числе пройдены в установленные сроки – 83 контрольных точки,

в том числе не пройдены в установленные сроки – 15 контрольных точки,

в том числе не пройдены – 12 контрольных точки

Региональный проект «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» - всего 13 контрольных точки, из них:

не пройдены в установленные сроки на конец отчетного периода – 10 контрольных точки;

не пройдены на конец отчетного периода – 3 контрольных точки.

1. Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация (строительство, реконструкция ГТС)» не пройдены в установленные сроки **3 контрольных точки:**

- «получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий»;

- «произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»;

- «произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту».

Отклонение обусловлено переносом на 2025 год срока разработки ПСД по строительству инженерных сооружений, в связи с необходимостью выполнения дополнительных изысканий.

2. Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация (капитальный ремонт ГТС)» не пройдены **3 контрольных точки:**

- «получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий»;

- «произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»;

- «произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту».

Отклонение обусловлено расторжением контракта на разработку ПСД по капитальному ремонту ГТС, по причине невыполнения подрядчиком условий контракта.

3. Мероприятие «Построены и реконструированы сооружения инженерной защиты (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную собственность)» не пройдены в установленные сроки **7 контрольных точек:**

- «получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алеур в Забайкальском крае» (план 15.03.2024/ факт 28.03.2024) – работы выполнены, отклонение на 13 дней обусловлено длительностью прохождения государственной экспертизы;

- «получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белика» (план 31.03.2024/факт 21.06.2024) – работы выполнены, отклонение обусловлено длительностью прохождения государственной экспертизы;

- «получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту «Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белика» (план 01.05.2024/факт 03.07.2024) - *работы выполнены, отклонение обусловлено длительностью прохождения государственной экспертизы;*

- «получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту «Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алеур в Забайкальском крае» (план 01.05.2024/факт 14.05.2024) – *работы выполнены, отклонение на 13 дней обусловлено длительностью прохождения государственной экспертизы;*

- «получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шилка Шилкинского района от затопления паводковыми водами реки Кия в Забайкальском крае» (план 30.08.2024/факт 30.11.2024) – *работы выполнены, отклонение обусловлено необходимостью корректировки технических решений, дата получения положительного заключения государственной экспертизы перенесена на 30.11.2024 года Федеральным органом исполнительной власти;*

- «земельный участок предоставлен заказчику по объекту «Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шилка Шилкинского района от затопления паводковыми водами реки Кия в Забайкальском крае» (план 13.09.2024/факт 09.12.2024) - *работы выполнены, отклонение обусловлено необходимостью корректировки технических решений, дата предоставления земельного участка перенесена Федеральным органом исполнительной власти на 30.01.2025 года;*

- «получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту «Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шилка Шилкинского района от затопления паводковыми водами реки Кия в Забайкальском крае» (план 01.10.2024/ факт 11.12.2024) - *работы выполнены, отклонение обусловлено необходимостью корректировки технических решений, дата получения разрешения на строительство перенесена Федеральным органом исполнительной власти на 15.02.2025 года.*

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений» - всего не пройдены в установленные сроки на конец отчетного периода – 3 контрольных точки;

1. Мероприятие «Обеспечено предоставление услуг в сфере содержания ГТС, мониторинга водных объектов» не пройдены в установленные сроки ***3 контрольных точки:***

- «предоставлен отчет ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (план 01.04.2024/ факт 10.04.2024);

- «предоставлен отчет ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (план 01.07.2024/ факт 12.07.2024);

- «предоставлен отчет ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (план 01.10.2024/ факт 15.10.2024).

Работы выполнены, отклонение обусловлено некорректно установленной датой контрольной точки, т.к. по гос. заданию периодичность предоставления отчетности установлена до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Комплекс процессных мероприятий «Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» всего 11 контрольных точки, из них:

не пройдены в установленные сроки на конец отчетного периода – 2 контрольных точки;

не пройдены на конец отчетного периода – 9 контрольных точки.

1. Мероприятие «Подготовлены предложения об установлении, изменении зон затопления, подтопления населенных пунктов Забайкальского края» не пройдены в установленные сроки **2 контрольных точки:**

- «подведение итогов. Заключение контракта» (план 02.07.2024/ факт 15.07.2024);

- «сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» (план 03.07.2024/ факт 15.07.2024).

Работы выполнены, отклонение на 13 дней обусловлено поздним предоставлением обосновывающих документов муниципальными образованиями.

2. Мероприятие «Осуществлено восстановление и экологическая реабилитация водных объектов» не пройдены **9 контрольных точки:**

Работы не выполнены, отклонение обусловлено отсутствием финансирования в 2024 году.

3. Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период;

В составе государственной программы (протокол Управляющего совета от 15 марта 2024 года № 1) всего показателей – 19, в том числе в паспорте государственной программы – 4 показателя, в паспортах структурных элементов государственной программы – 15 показателей.

Из них достигнуты целевые значения: - 18 показателей, в том числе:

1. Показатель уровня ГП – «Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных» – **план – 50%, факт 52,63%**
2. Показатель уровня ГП – «Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» – **план – 86,1 тыс.чел, факт 113,2 тыс.чел.**
3. Показатель уровня ГП – «Прирост ценности недр» – **план – 1900 тыс.куб.м., факт – 89385,981 тыс.куб.м.**
4. Показатель уровня ГП РФ – «Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом» – **план – 32,482 тыс.чел., факт – 38,457 тыс.чел.**
5. Показатель уровня РП – «Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях» – **план – 25%, факт – 25%.**
6. Показатель уровня РП – «Количество возведенных, реконструированных сооружений инженерной защиты» – **план 0 ед., факт – 0 ед.**
7. Показатель уровня РП – «Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления», – **план – 0 км, факт – 8,092 км.**
8. Показатель уровня РП – «Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта» – **план – 0 ед., факт – 1 ед.**
9. Показатель уровня КПМ – «Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек» – **план – 0 шт, факт – 1 шт.**
10. Показатель уровня КПМ – «Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности» – **план – 0 км, факт – 0 км.**

11. Показатель уровня КПМ – «Протяженность восстановления береговой линии» – **план – 2,654 км, факт – 2,897 км.**

12. Показатель уровня КПМ – «Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений» – **план – 3,40 км, факт – 5,205 км.**

13. Показатель уровня КПМ – «Количество реализованных мероприятия по повышению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС и мероприятий некапитального характера» – **план – 5 шт, факт – 5 шт.**

14. Показатель уровня КПМ – «Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов» – **план – 2 шт, факт – 2 шт.**

15. Показатель уровня КПМ – «Количество населенных пунктов, в отношении которых подготовлены предложения по установлению, изменению зон затопления, подтопления» – **план – 3 шт, факт – 15 шт.**

16. Показатель уровня КПМ – «Количество водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых проведены рыбохозяйственные мероприятия» – **план – 5 шт, факт – 5 шт.**

17. Показатель уровня КПМ – «Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» – **план – 0 кв.км, факт – 0 кв.м.**

18. Показатель уровня КПМ – «Прирост ресурсов и запасов» – **план – 1900 тыс.куб.м. факт – 89385,981 тыс.куб.м.**

Из них НЕ достигнуты целевые значения: - 1 показатель, в том числе:

19. Показатель уровня РП – «Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация» – **план – 2 ед., факт – 0 ед.**

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год, а также обоснование отклонения значений показателей на конец отчетного года приведены в приложении 1 и приложении 2.

Сведения о степени соответствия установленным и достигнутым значениям показателей государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол Управляющего совета от 15.03.2024 года № 1)	Единиц а измере ния	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достигне ния установле нного значения показател я, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023	2024 год				
			год	план	факт			
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»								
1.	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных	процент	45	50	52,63	105,26	Показатель перевыполнен. В 2024 году количество гидротехнических сооружений имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений увеличилось на 3 единицы. Досрочно завершены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в с. Улеты.	
2.	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод	тыс.чел.	86,1	86,1	113,2	131,48	Показатель перевыполнен. Пересчитано факт.значение показателя 2023 года. В 2024 году досрочно завершены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в с. Улеты	
3.	Прирост ценности недр	тыс.куб. м	1700	1900	89385,98	4704	Показатель перевыполнен. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых обусловлен увеличением	

							средств недропользователей, направляемых на геологическое изучение новых месторождений.
4.	Численность населения, проживающего на территории подверженных воздействию вод территорий, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом	тыс. чел	-	32,482	38,457	118,39	Показатель перевыполнен. Пересчитано факт. значение показателя 2023 года. В 2024 году досрочно завершены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в с. Улеты

Приложение 2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей структурных элементов государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя структурного элемента государственной программы Забайкальского края (протокол Управляющего совета от 15.03.2024 года № 1)	Единиц а измере ния	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достижен ия установле нного значения показател я, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023		2024 год			
			год	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Региональный проект «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» - всего - 5 показателей, выполнено - 4, не выполнено - 1								
1.	Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате	процент	25	25	25	100	Показатель выполнен.	

	проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях								
2.	Количество возведенных, реконструированных сооружений инженерной защиты	единиц	1	0	0	100	Показатель выполнен.		
3.	Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных инженерной инженерной защиты и берегоукрепления	км	4,506	0	8,092	100	Показатель перевыполнен. В 2024 году досрочно завершены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в с. Улеты. За счет выделения дополнительного финансирования показатель достигнут – на уровне 8,092 км		
4.	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта	единиц	1	0	1	100	Показатель перевыполнен. В 2024 году досрочно завершены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в с. Улеты. За счет выделения дополнительного финансирования показатель достигнут – на уровне 1 ед.		
5.	Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация	единиц	1	2	0	0	Показатель не выполнен. 1 объект - Отклонение обусловлено переносом на 2025 год срока разработки ПСД по строительству инженерных сооружений, в связи с необходимостью выполнения дополнительных изысканий. 2 объект - Отклонение обусловлено расторжением контракта на разработку ПСД по капитальному ремонту ГТС, по причине невыполнения подрядчиком условий контракта.		
2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек» - всего - 3 показателя, выполнено - 3, не выполнено - 0									
1.	Количество населенных	шт	4	0	1	100	Показатель перевыполнен.		

	пунктов, в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек						За счет выделения финансирования показатель выполнен - на уровне 1 шт	дополнительного
2.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности	км	44,763	0	0	100	Показатель выполнен.	
3.	Протяженность береговой линии восстановления	км	1,086	2,654	2,897	109,16	Показатель перевыполнен. Отклонение обусловлено включением нового объекта	
3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений» - всего - 2 показателя, выполнено - 2, не выполнено - 0								
1.	Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений	км	0,29	3,40	5,205	153,09	Показатель перевыполнен. Отклонение обусловлено увеличением объема выполненных работ	
2.	Количество реализованных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС и мероприятий некапитального характера	шт	5	5	5	100	Показатель выполнен.	
4. Комплекс процессных мероприятий «Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» - всего - 4 показателя, выполнено - 4, не выполнено - 0								
1.	Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов	шт	0	2	2	100	Показатель выполнен	
2.	Количество населенных пунктов, в отношении которых подготовлены предложения по установлению, изменению зон затопления, подтопления	шт	12	3	15	500	Показатель перевыполнен. Отклонение обусловлено увеличением финансирования	

[illegible]

4. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

Всего – 6 структурных элементов, из них реализация по итогам 2024 года осуществляется с нарушениями установленных параметров и сроков – 3 структурных элемента, в том числе:

1. Региональный проект «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты»

НЕ пройдены в установленные сроки на конец отчетного периода – 10 контрольных точки;

НЕ пройдены на конец отчетного периода – 3 контрольных точки;

НЕ достигнуто фактическое значение показателя - 1 шт.

2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений»;

НЕ пройдены в установленные сроки на конец отчетного периода – 3 контрольных точки;

3. Комплекс процессных мероприятий «Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»;

НЕ пройдены в установленные сроки на конец отчетного периода – 2 контрольных точки;

НЕ пройдены на конец отчетного периода – 9 контрольных точки.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Внешние факторы:

Увеличение финансирования средств федерального бюджета в 2024 году, что позволило досрочно завершить работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в с. Улеты.

Одностороннее расторжение государственного контракта заказчиком, в связи с невыполнением подрядчиком условий контракта.

Увеличение средств недропользователей, направляемых на геологическое изучение новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Внутренние факторы:

Прохождение в установленные сроки закупочных процедур, своевременная контрактация.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Приложение 3

Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2024 году

№ п/п	Наименование государственной программы Забайкальского края/ответственный исполнитель (протокол управляющего совета от №)	Плановое значение, тыс. руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	% выполнения расходных обязательств в Забайкальском крае, связанных с реализацией государственных программ	Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года (по данным Минфина Забайкальского края), %
1	2	3	4	5	6
	Всего:				
	«Воспроизводство и использование природных ресурсов»/Министерство природных ресурсов Забайкальского края (протокол №1 от 15 марта 2024 года)	967551,10	929082,32	96,02%	99,91%

7. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом;

В связи с реализацией нового национального проекта «Экологическое благополучие», предлагается в 2025 году дополнить государственную программу новым структурным элементом – Региональный проект «Вода России (Забайкальский край)», что позволит реализовать мероприятие по улучшению экологического состояния водных объектов.

8. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу:

В отчетном периоде подготовлен проект Постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» от 25.09.2024 года № Проект-634 (далее – Постановление). Постановление утверждено 23.01.2025 года №15.

Постановлением уточнены новые национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 в сфере реализации государственной программы.

В государственную программу с 2025 года включается новый структурный элемент Региональный проект «Вода России (Забайкальский край)», в рамках которого планируется реализация мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети в период с 2025-2030 годы. Реализация Регионального проекта «Вода России (Забайкальский край)» будет осуществляться в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». Также в соответствии с законом о бюджете Забайкальского края уточнялись объемы финансирования по Перечню объектов капитального строительства, мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, реализуемых в рамках государственной программы и были внесены изменения в Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы.

Изменения в паспорт государственной программы внесены:

1. Протоколом Управляющего совета от 04.02.2025 года № 3 – внесены изменения в состав команды, в связи со сменой руководства и уточнено финансовое обеспечение государственной программы в соответствии с Законом о бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 20.12.2024 года №2445-33К.

Оценка эффективности государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года – 99,91 % (в 2023 году – 99,99%), уровень эффективности финансового управления реализацией государственной программы – снизился на 0,08%. Отклонение обусловлено неосвоением средств краевого бюджета по объектам капитального строительства.


Значение показателя эффективности реализации государственной программы за 2024 год, составило 0,90, уровень эффективности реализации государственной программы *высокий*.

Отчет подготовлен с использованием и в строгом соответствии с информацией, содержащейся (сформированной и утвержденной куратором государственной программы Гончаровым А.Н. – заместителем председателя Правительства Забайкальского края – министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и исполняющим обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Волжиным П.В.) в ГИИС «Электронный бюджет».

Отчетная форма государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная протоколом Управляющего совета от 24 марта 2025 года № 4, на 3 листах, прилагается.

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов
Забайкальского края



П.В.Волжин

