

## АКТ №1

**о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.**  
(о произведенных работах по концессионному соглашению № 1 от 28 февраля 2018 года в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципальных образований с/п «Жипхегенское», с/п «Бадинское», с/п «Закультинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 28 февраля 2018 года по 25 июня 2020 года)

город Хилок

25 июня 2020 года

Администрация муниципального района «Хилокский район», в лице главы муниципального района «Хилокский район» Шишмарёва Юрия Романовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края от 29 октября 2015 года № 26.171, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице генерального директора Шовдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 года № 6, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 25 июня 2020 года.

Проверяемый период: с 28 февраля 2018 года по 25 июня 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 28 февраля 2018 года с 28 февраля 2018 года по 25 июня 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

1) работа по установке котлов КВр-1,74 – 2шт., замена дымососа ДН-6,3 5,5/1500 – 1шт., ремонт насосной группы, ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,19км на котельной с. Жипхеген, ул. Заводская, 2;

2) замена котлов КВс-039 на КВр-0,35 – 1шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,029км, замена насоса TOP-S 65/15 DM (2080061) – 1шт на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 43б;

3) замена котлов КВс-1,16 на КВр-1,16 – 1шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,276км на котельной с. Бада, ул. Пионерская, 43а;

4) замена котлов КВс-0,39 на КВт-0,75 БМ – 1шт. на котельной с. Бада, ул. Лесная, 45а;

5) замена котлов КВр-1,16 на твердотопливный водогрейный котел КВр-0,93 – 1шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,201км на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 25а.

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

#### **5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:**

1) замена котлов КВр-1,74 – 1шт. – запланировано выполнить до 2021г., замена дымососа ДН-6,3 5,5/1500 – 2шт. – запланировано выполнить до 2021г., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 1шт., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,75км на котельной с. Жипхеген, ул. Заводская, 2;

2) замена котлов КВс-039 на КВр-0,46 – 1шт. - запланировано выполнить до 2020г, ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,071км, замена дымовой трубы – 0,03км на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 43б;

3) замена котлов КВс-1,16 на КВр-1,16 – 1шт., замена дымососа ДН-10 11/1000 – 1шт. – запланировано выполнить до 2020г., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт. – запланировано выполнить до 2020г. на котельной.с. Бада, ул. Пионерская, 43а;

4) замена котлов КВс-1,16 на КВр-1,16 – 2шт. – запланировано до 2021г., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт. – запланировано до 2020г., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,28км на котельной с. Бада, ул. Почтовая, 1а;

5) замена дымовой трубы – 0,25км – запланировано выполнить до 2020г., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт. – запланировано выполнить до 2020г., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,1км на котельной с. Бада, ул. Лесная, 45а;

6) замена котлов КВр-1,16 – 1шт. – запланировано до 2020г., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,149км, замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт. на котельной с. Бада, ул. Привокзальная, 25а;

7) замена котлов Универсал-3 на КВр-0,46 – 2шт. – запланировано выполнить до 2020г., замена центробежного насоса К 100-80-160 15/3000 – 2шт. - запланировано выполнить до 2021г., ремонт теплотрассы, утепление трубопроводов минеральной ватой – 0,185км, замена дымовой трубы – 0,03км на котельной с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом.2.

### Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

2) Выявлены факты частичного неисполнения требований указанных в пункте 1.1 Соглашения в отношении выполнения Работ согласно Приложению 5 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава МР «Хилокский район»



Ю.Р. Шишмарёв

Генеральный директор  
ООО «Авангард»



Д.И. Шовдра

Исполнитель:

Консультант отдела  
территориального развития

В.Ю. Косых

## АКТ №2

**о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.**  
(о произведенных работах по концессионному соглашению № 2 от 29 мая 2018 года в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории муниципальных образований с/п «Линёво-Озёрское», с/п «Харагунское», с/п «Хушенгинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 29 мая 2018 года по 25 июня 2020 года)

город Хилок

25 июня 2020 года

Администрация муниципального района «Хилокский район», в лице главы муниципального района «Хилокский район» Шишмарёва Юрия Романовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края от 29 октября 2015 года № 26.171, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице генерального директора Шовдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 года № 6, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 25 июня 2020 года.

Проверяемый период: с 29 мая 2018 года по 25 июня 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 29 мая 2018 года с 29 мая 2018 года по 25 июня 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

**3. Сведения о выполненных Работах:**

- 1) замена котлов КВр-0,8 – 1шт., замена центробежного насоса К 20/30(5,5 кВт/3000об) на насос TOP 40/10 DM 380 – 1шт., ремонт тепловой сети – 0,988км на котельной с. Линёво-Озеро, ул. Первомайская, 1;
- 2) замена котла КВр-0,5 на КВр-0,63 МВт (0,5 Гкал/ч) – 1шт., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт., ремонт дымососа ДН-6,3 ПР90 5,5/1500 У2 – 1шт., ремонт газохода на котельной с. Хушенга, ул. Школьная, 1;
- 3) замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт., ремонт тепловой сети – 0,744км на котельной с. Харагун, ул. Шоссейная, 43б;
- 4) замена центробежного насоса К20/30 (5,5 кВт/3000об) на насос TOP-S 40/10 EM PN6/10 – 1шт. на котельной с. Харагун, ул. Вокзальная, 8;
- 5) ремонт тепловой сети – 0,15км на котельной с. Харагун, ул. Энергетиков, 7;
- 6) замена электродвигателя – 1шт., замена газохода – 7 метров на котельной с. Линёво-Озеро, ул. Хлуднева, 11а;
- 7) ремонт тепловой сети – 0,18км на котельной с. Гыршелун, ул. Нагорная, 19б;
- 8) замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насосы ЭЦВ 6-10-80/ЭЦВ 5-6,5-80 – 2шт. на водонапорной башне с. Хушенга, ул. Школьная, 7;
- 9) замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 – 1шт. на водонапорной башне с. Харагун, ул. Вокзальная, 22/23.

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

#### **5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:**

- 1) замена котлов КВр-0,8 – 1шт. – запланировано до 2027г., замена дымовой трубы – 0,03км. – запланировано до 2027г. на котельной с. Линёво-Озеро, ул. Первомайская, 1;
- 2) замена котла КВр-0,5 – 1шт. – запланировано до 2027г., замена дымососа ДН-9 – 1шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт. – запланировано до 2027г., замена дымовой трубы – 0,04км - запланировано до 2027г., ремонт тепловой сети - запланировано до 2027г. на котельной с. Хушенга, ул. Школьная, 1;
- 3) замена котлов КВр-0,5 – 2шт. – запланировано на 2027г., замена дымососа ДН-6,3 – 1шт. – запланировано выполнить до 2027г., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт. – запланировано выполнить до 2027г., замена дымовой трубы – 0,03км на котельной с. Харагун, ул. Шоссейная, 43б;
- 4) установка котла КВр-0,4 – 2шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К20/30 (5,5 кВт/3000об) – 1шт. – запланировано до 2027г., ремонт тепловой сети – 0,1км - запланировано до 2027г., замена

дымовой трубы – 0,055км - запланировано до 2027г. на котельной с.Харагун, ул. Вокзальная, 8;

5) замена котла КВр-0,4 – 2шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 2шт. – запланировано до 2027г., ремонт тепловой сети – 0,21км - запланировано до 2027г., замена дымовой трубы – 0,035км - запланировано до 2027г., замена дымососа ДН-6,3 – 1шт. - запланировано до 2027г. на котельной с.Харагун, ул. Энергетиков, 7;

6) установка котла КВр-1 – 2шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К 100-80-160 – 1шт. – запланировано до 2027г., ремонт тепловой сети – 0,32км - запланировано до 2027г., замена дымососа ДН-6,3 – 1шт. - запланировано до 2027г. на котельной с. Линёво-Озеро, ул. Хлуднева, 11а;

7) замена котла КВр-0,4 – 2шт. – запланировано до 2027г., замена центробежного насоса К 20/30 (5,5 кВт/3000об) – 2шт. - запланировано выполнить до 2027г. на котельной с. Гыршелун, ул. Нагорная, 19б;

8) ремонт водопроводных сетей – 0,22км - запланировано до 2027г., замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 – 1шт. - запланировано до 2027г. на водонапорной башне с. Хушенга, ул. Школьная, 7;

9) ремонт водопроводных сетей – 0,54км - запланировано до 2027г., замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 – 2шт. - запланировано до 2027г. на водонапорной башне с. Харагун, ул. Вокзальная, 22/23.

### Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

2) Выявлены факты частичного неисполнения требований указанных в пункте 1.1 Соглашения в отношении выполнения Работ согласно Приложению 5 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава МР «Хилокский район»

Генеральный директор  
ООО «Авангард»

  
Ю.Р. Шишмарёв

  
Д.И. Шовдра



Исполнитель:

Консультант отдела  
территориального развития



В.Ю. Косых

## АКТ №3

**о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.**  
(о произведенных работах по концессионному соглашению № 3 от 28 июня 2019 года в отношении объектов водоснабжения, находящихся на территории муниципальных образований с/п «Жипхегенское», с/п «Бадинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 28 июня 2019 года по 25 июня 2020 года)

город Хилок

25 июня 2020 года

Администрация муниципального района «Хилокский район», в лице главы муниципального района «Хилокский район» Шишмарёва Юрия Романовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края от 29 октября 2015 года № 26.171, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице генерального директора Шовдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 года № 6, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 25 июня 2020 года.

Проверяемый период: с 28 июня 2019 года по 25 июня 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 28 июня 2019 года с 28 июня 2019 года по 25 июня 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

### 3. Сведения о выполненных Работах:

1) замена центробежного насоса ЭЦВ 6-10-80 на насос ЭЦВ 6-10-110 – 1шт. на артезианской скважине с. Жипхеген, ул. Таёжная, 22б;



2) замена центробежного насоса ЭЦВ 6-10-80 на насос ЭЦВ 6-10-110 – 1шт. на насосной с. Бада, ул. Почтовая;

3) замена центробежного насоса ЭЦВ 6-10-80 на насос ЭЦВ 6-10-110 – 1шт. на скважине насосной станции Западная с. Бада, ул. Привокзальная, 29а.

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

**5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:**

1) замена центробежного насоса ЭЦВ 6-10-80 – 1шт. – запланировано до 2027г. на водонапорной башне с. Жипхеген, ул. Мира, 33а;

2) замена центробежного насоса ЭЦВ 8-25-150 – 1шт. запланировано до 2027г. на водонапорной башне с. Бада, ул. Пионерская, 43б.

**Заключение:**

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава МР «Хилокский район» \_\_\_\_\_

Ю.Р. Шишмарёв

Генеральный директор  
ООО «Авангард» \_\_\_\_\_

Д.И. Шовдра

Исполнитель:

Консультант отдела  
территориального развития \_\_\_\_\_

В.Ю. Косых

## АКТ №4

### **о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.**

(о произведенных работах по концессионному соглашению № 4 от 28 июня 2019 года в отношении объектов водоотведения, находящихся на территории муниципального образования с/п «Жипхегенское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 28 июня 2019 года по 25 июня 2020 года)

город Хилок

25 июня 2020 года

Администрация муниципального района «Хилокский район», в лице главы муниципального района «Хилокский район» Шишмарёва Юрия Романовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края от 29 октября 2015 года № 26.171, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице генерального директора Шовдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 года № 6, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 25 июня 2020 года.

Проверяемый период: с 28 июня 2019 года по 25 июня 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 28 июня 2019 года с 28 июня 2019 года по 25 июня 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведений о выполненных Работах нет.

4. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:

1) замена сетевого насоса 1К8/18 – 1шт. – запланировано до 2027г. на очистных сооружениях с. Жипхеген, ул. Гаражная, д. 1а.

**Заключение:**

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава МР «Хилокский район»



Ю.Р. Шишмарёв

Генеральный директор  
ООО «Авангард»



Д.И. Шовдра

Исполнитель:

Консультант отдела  
территориального развития

В.Ю. Косых

## АКТ №5

**о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.**  
(о произведенных работах по концессионному соглашению № 5 от 15 января 2020 года в отношении имущественного комплекса объектов тепло- и водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 15 января 2020 года по 25 июня 2020 года)

город Хилок

25 июня 2020 года

Администрация муниципального района «Хилокский район», в лице главы муниципального района «Хилокский район» Шишмарёва Юрия Романовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края от 29 октября 2015 года № 26.171, и прав по должности, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице генерального директора Шовдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 года № 6, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 25 июня 2020 года.

Проверяемый период: с 15 января 2020 года по 25 июня 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 15 января 2020 года с 15 января 2020 года по 25 июня 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

**3. Сведений о выполненных Работах нет.**

**4. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:**

1) ремонт тепловой сети – 0,32км – запланировано до 2027г., замена дымовой трубы – 0,03км. – запланировано до 2027г. на котельной с. Линёво-зеро, ул. Комсомольская, д. 8.

**Заключение:**

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава МР «Хилокский район»

Ю.Р. Шишмарёв

Генеральный директор  
ООО «Авангард»

Д.И. Шовдра



Исполнитель:

Консультант отдела  
территориального развития

В.Ю. Косых