



План текущего ремонта ООО "ДВ Сервис" 2025г.

2

Электроэнергетическое хозяйство



№ п/п	Наименование работ	Материалы	Дата проведения	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.	Краткий перечень работ	Численность персонала	Примечание
1	ремонт электрооборудования котельная "Центральная"	7ав-315S4	Май	Литол-24	5	кг.	Замена подшипников электродвигателей циркуляционных и сетевых насосов. Смазка подшипников электродвигателей. Ревизия "Борно" Замена шинных изоляторов (треснувших) в РУ Ремонт схемы включения вентиляторов охлаждения станции "ИРБИ" цир. насоса № 1. Ремонт щита управления углеподачи. Кот. №11 монтаж щита управления эл.двигателем сет. насоса №1.	2	Нет в наличии
		5AI-315S4		Подшипник 319\2319	4\4	шт.			
		РУ-0,4кВ.		Изолятор шинный, опорный, керамический до1кВ К-711 75мм. D-75мм. Шпильки М10.	2	шт.			
		Станция плавного пуска.		Вентиляторы охлаждения станции "ИРБИ"	4	шт.			
		<ИРБИ>		Блок питания DC-24V	1	шт.			
		РУ-0,4кВ.		Автоматический выкл. АП-50 25А	1	шт.			
		Панель Углеподачи		Пускатель КМИ-34012 40А	1	шт.			
	Кот. №11	Эл.двигатель сеть насоса №1		Щит управления	1	шт.			
				Автоматический выключатель 80А	1	шт.			
				Пускатель электромагнитный с тепловым реле 80А	1	шт.			
				Реле контроля фаз	1	шт.			
2	ремонт электрооборудования ВНС-2	РУ-0,4кВ.	май-июнь	Муфта кабельная концевая термоусадочная ПКНТ-70/120	1	шт.	Перетяжка и переделка резервного кабеля на опоре. Доработка схемы контроля уровней в резервуаре. Подключен ие кнопок управления глубинными насосами к новым контрольным кабелям.	2	Кабели смонтированы.
				Гильзы медноалюминиевые 70/120 для опрессовки жил	4	шт.			
				Наконечники жил медные 70	4	шт.			
				Пускатель 125А	1	шт.			
				Реле	1	шт.			
				Датчик уровня	1	шт.			
3	ремонт электрооборудования Котельная "Унда"	РУ-0,4кВ.	июнь-июль	Автоматический выключатель 200А	1	шт.	Монтаж новых коммутационных аппаратов. Ремонт освещения. Ревизия электрооборудования	2	
				Автоматический выключатель 200А	1	шт.			
				Автоматический выключатель D50A 3П	1	шт.			
				Автоматический выключатель D32A 3П	3	шт.			
				Автоматический выключатель D 63 A 3п	1	шт.			
				Реле контроля фаз	5	шт.			
				Пускатель в корпусе КМЭ 18А IP-65 EKF	3	шт.			
				Пускатели в корпусе 32А	3	шт.			
4	ремонт электрооборудования. Котельные города.		июль-август			шт.	Ревизия электрооборудования. Протяжка контактов. Замена вышедших из строя деталей. Ремонт освещения. Установка новых коммутационных аппаратов и реле.	2	
	Котельная ЦРБ	РУ-0,4кВ.		Автоматический выкл. D50A	1	шт.			
				Автомат D63A	1	шт.			
				Автомат D40A	1	шт.			
				Автомат C25A	1	шт.			
				Реле контроля фаз	6	шт.			
5	ремонт электрооборудования. Котельные района.		август-сентябрь	Щит освещения ЦО	3	шт.	Ревизия электрооборудования. Протяжка контактов. Замена вышедших из строя деталей. Ремонт освещения.	2	нет в наличии
					4	шт.			
	Кот. "Н Кокуй"			Автоматический выключатель D40 A 3П	1	шт.			
				Кабель ВВГ-2Х1,5 мм. кв.	100	м.			
				Автоматический выключатель C10A 1П	10	шт.			
7	Ремонт электрооборудования. Объекты "Водоканал"		сентябрь	Автоматический выключатель C10A 1П			Приварка заземляющих проводников.	2	
8	Водоналивные будки автоматические. 3 шт.		сентябрь	ПОЛОСА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНОЙ 4ММ.					
7	Ремонт электрооборудования. Объекты "Водоканал"		сентябрь				Очистка, зачистка контактов, протяжка соединений.	2	