

**СОВЕТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

21 ноября 2025 года

№ 42

п. Чернышевск

**Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты  
Чернышевского муниципального округа по результатам контрольного  
мероприятия «Проверка использования бюджетных средств,  
выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт  
государственных (муниципальных) образовательных организаций»**

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт государственных (муниципальных) образовательных организаций», Совет Чернышевского муниципального округа **р е ш и л**:

1. Отчет Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа по результатам проверки утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение разместить на сайте [www.chernishev.75.ru](http://www.chernishev.75.ru) в разделе Документы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района  
«Чернышевский район»



А.В. Подойницын

## ОТЧЕТ

### Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт государственных (муниципальных) образовательных организаций»

Проводилось параллельное контрольное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Забайкальского края.

Проверяемый период: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» на 2024 год.

Перечень объектов контроля: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Комсомольское.

Должностное лицо Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район», осуществляющее проведение контрольного мероприятия: председатель Контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» Федяева Т.Ю.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 19 сентября 2024 года по 23 октября 2024 года.

Форма проведения контрольного мероприятия: мероприятие с выездом на объекты контроля (при необходимости).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 04-24/КФ-А-КСП от 31 октября 2024 года. Акт подписан без возражений.

Результаты контрольного мероприятия:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Комсомольское (далее – Учреждение) создано на основании Постановления администрации муниципального образования «Чернышевский район» от 19 октября 1995 года № 333.

Полное наименование Учреждения – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Комсомольское.

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ СОШ с. Комсомольское.

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное.

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение.

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Место нахождения Учреждения: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Ареда. Адрес места нахождения Учреждения: 673485, Забайкальский край, Чернышевский район, п. Ареда, ул. Базарная, 127.

На основании Постановления главы администрации муниципального района «Чернышевский район» от 14 августа 2007 года № 581 к МОУ СОШ с. Комсомольское присоединено муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Ареда (сокращенное наименование: МОУ ООШ п. Ареда), в соответствии с которым МОУ СОШ с. Комсомольское является правопреемником МОУ ООШ п. Ареда.

Учреждение имеет пришкольный интернат (общежитие для обучающихся).

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальный район «Чернышевский район». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального района «Чернышевский район» осуществляют администрация муниципального района «Чернышевский район» и Комитет образования и молодежной политики администрации муниципального района «Чернышевский район» (далее – Комитет образования).

В своей деятельности Учреждение руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципального района «Чернышевский район», Уставом и локальными актами Учреждения.

В проверяемом периоде ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения являлись:

- Директор Вологодина Татьяна Алексеевна с 27.02.2006 г. по настоящее время.

#### **В ходе контрольного мероприятия установлено следующее**

В рамках регионального проекта Забайкальского края «Модернизация школьных систем образования Забайкальского края» государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» реализуется мероприятие «Проведение капитального ремонта и оснащение зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» (далее - мероприятие).

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов,

муниципальных и городских округов Забайкальского края на проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций Забайкальского края субсидии предоставлялись в целях реализации следующих мероприятий:

- 1) проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
- 2) оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

### **Анализ текущего состояния проверяемой сферы, оценка потребности в реализации мероприятий**

1. В муниципальном районе «Чернышевский район» нормативный правовой акт, регулирующий планирование и определение потребности в проведении капитального ремонта муниципальных образовательных организаций, в том числе перечня документов, подтверждающих необходимость проведения работ по видам не принимался.

2. Согласно статистическому отчету ОО-2 за 2022 г. в Чернышевском районе в 23 объектах образовательных организаций требуется проведение капитального ремонта, что составляет 92% от общего числа объектов.

В настоящее время в форме федерального статистического наблюдения ОО-2 МОУ СОШ с. Комсомольское числится статус «требуется ремонт».

Исходя из пояснений сотрудников Комитета образования форма ОО-2 составляется раз в год в апреле после отчетного периода. Так как капитальный ремонт проводился в 2023 году, сотрудники Комитета образования при составлении формы ОО-2 в апреле 2024 года за 2023 год не убрали статус «требуется ремонт».

3. По состоянию на 2022 год на территории Чернышевского района был проведен капитальный ремонт на 2 объектах. Износ зданий составляет около 80%.

4. Постановлением администрации муниципального района «Чернышевский район» от 15.02 2021 г. № 58 утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район» (далее - Программа).

Целями Программы является повышение доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального района «Чернышевский район», стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического развития региона и муниципального района «Чернышевский район»

Одними из главных задач Программы являются:

- обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей;

- обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.

Целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы являются:

- доля зданий ОО, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта), к 2025 г -14 %;

- обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, к 2025 г до 70 %.

В настоящее время показатели не достигнуты.

Согласно приложению № 5 к Программе, доля зданий общеобразовательных учреждений, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта) на 2023 года составляет 23,8%, обновление материально – технической базы общеобразовательных учреждений на 2023 год составляет 60%.

В Информации об основных мероприятиях муниципальной программы одним из мероприятий указан капитальный ремонт МОУ СОШ с. Комсомольское 2 этап с ожидаемым результатом - создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования. Финансовое обеспечение реализации мероприятия на 2021 г. составляет 12 257,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 11 900,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 238,0 тыс. рублей, бюджет муниципального района – 119,0 тыс. рублей.

5. Учреждение располагалось в двух зданиях в с. Комсомольское и в п. Арета. В обоих зданиях со времен постройки не проводился капитальный ремонт. В здании, находящемся в с. Комсомольское была встроенная котельная, что является нарушением противопожарной безопасности. В здании школы в зимнее время температурный режим не соответствовал нормам. Поэтому часть здания школы была подвержена заморозке.

В 2020 году администрацией муниципального района «Чернышевский район» в целях создания безопасных и современных условий для получения общего образования подана заявка о включении данного объекта в перечень объектов капитального ремонта.

Также следует отметить, что в 2019 году 1 этапом в рамках реализации программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом осуществлен ремонт спортивного зала. Согласно плану социального развития ЦЭР Забайкальского края была отремонтирована отопительная система школы и ремонт 7 кабинетов.

6. В связи с тем, что при выполнении работ на 1 и 2 этапах производились разные виды работ, случаев финансирования проведения

капитального ремонта одних и тех же объектов за счет разных мероприятий не выявлено.

Таким образом, на основании поведенного анализа можно сделать вывод о необходимости проведения на данном объекте капитального ремонта.

### **Проверка законности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий**

1. Для включения Учреждения в перечень объектов капитального ремонта разработана сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Согласно заключению экспертизы от 21.11.2021 г. источниками финансирования являются:

- федеральный бюджет 90,09% (26 540 700,0 рублей);
- бюджет субъекта Российской Федерации 8,91% (2 624 904,4 рублей);
- местный бюджет 1% (294 602,1 рублей).

Общая сумма затрат на капитальный ремонт составила 29 460 206,5 рублей, из них: оборудование – 7 751 282,06 рублей, строительный контроль – 385 236,0 рублей, капитальный ремонт – 18 001 710,4 рублей.

Распоряжением Министерства образования и науки Забайкальского края от 04.04.2022 г. № 23-р «Об утверждении распределения субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» объекту контроля предоставлялись субсидии на капитальный ремонт и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций (далее - субсидии).

Согласно Соглашению между Министерством образования и науки Забайкальского края и муниципальным образованием о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального образования на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от «27» января 2023 г. № 76648000-1-2022-019 (далее - Соглашение) бюджету муниципального района «Чернышевский район» предоставлены субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Размер субсидии составил 29 460 206,50 рублей, в том числе на проведение мероприятий по капитальному ремонту – 18 386 946,40 рублей, на проведение мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания – 11 073 260,10 рублей.

Приложением № 3 к Соглашению установлены следующие значения результатов использования субсидии:

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций – 1 единица;

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций – 1 единица.

Во исполнение пункта 3.2. Соглашения администрацией муниципального района «Чернышевский район» принято распоряжение, в котором утверждается перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Чернышевский район» на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023 году.

Между Комитетом образования и Учреждением заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг № 89 от 27.03.2023 г.

Бюджетные ассигнования доведены Комитету образования справкой-уведомлением от 16.01.2023 г. № 11.

Лимиты бюджетных обязательств доводились своевременно и в полном объеме.

2. Согласно Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов забайкальского края на проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций Забайкальского края (далее - Порядок), субсидии предоставляются Министерством бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий (далее - мероприятия):

1) проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций;

2) оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

Результат использования субсидии: выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме.

Согласно пункта 4.3.9. Соглашения, Муниципалитет обязуется обеспечивать представление в Министерство, а также в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета муниципального района "Чернышевский район", в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- достижении значений результатов использования Субсидии (ежемесячные отчеты - не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Согласно пункта 18 Порядка, Администрация муниципального образования представляет в Министерство:

1) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Забайкальского края, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидий по форме, установленной Соглашением;

2) копии платежных поручений, подтверждающих расходование в полном объеме суммы субсидий за счет средств краевого бюджета (с отметкой Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю);

3) пояснительную записку, содержащую информацию о фактически выполненных объемах работ, оказанных услугах, приобретенных товарах по контрактам (договорам).

По факту Администрация муниципального образования предоставила отчетность в следующие сроки:

- за 1 квартал – 12.04.2023 г.

- за 2 квартал – 04.07.2023 г.

- за 3 квартал – 11.10.2023 г.

- за 4 квартал – 11.01.2024 г.

- о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения – 11.01.2024 г.

Таким образом, Администрация нарушила п. 18 Порядка несвоевременно предоставив отчетность за 1 квартал, 3,4 кварталы и отчета о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.

3. В целях реализации мероприятий по капитальному ремонту, Учреждением 21.12.2022 г. размещен электронный аукцион на капитальный ремонт МОУ средняя общеобразовательная школа с. Комсомольское (2 этап). Извещение № 0891200000622011112. НМЦК 18 376 946,38 рублей.

По результатам электронного аукциона между Учреждением и ООО «Строй-К» заключен муниципальный контракт от 26.01.2023 г. № 1 (далее – Контракт № 1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Цена контракта составляет 13 764 333,26 рублей.

Согласно пункта 3.1 Контракта № 1, срок выполнения работ – с даты заключения Контракта до 15.08.2023 г. Согласно пункта 2.4.1. Контракта № 1, Заказчик обеспечивает авансирование работ по капитальному ремонту объекта в размере 30 % (тридцати) процентов от цены Контракта.

Выплата авансового платежа осуществляется в течение 7 (рабочих) дней с момента начала работ по муниципальному контракту на основании запроса подрядчика с приложением надлежащим образом оформленного счёта и (или) счёт-фактура.

Согласно пункта 2.4.2. Контракта № 1, оплата Заказчиком фактически выполненных Подрядчиком работ, (в том числе их отдельных этапов) по капитальному ремонту Объекта производится в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке, составленного в единой информационной системе в сфере закупок.

18.05.2023 г. стороны заключили дополнительное соглашение № 2. Цена Контракта № 1 осталась без изменений.

13.06.2023 г. стороны заключили дополнительное соглашение № 1. Цена Контракта № 1 составила 13 475 970,26 рублей.

14.08.2023 г. стороны заключили дополнительное соглашение № 3. Цена Контракта № 1 составила 14 823 567,29 рублей. Увеличение цены контракта составило не более 10%.

Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заказчик в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию об изменении контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Учреждением направлена такая информация 15.09.2023 г., что является нарушением части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

Несвоевременное представление документов, подлежащих включению в реестры контрактов, если направление, представление указанных документов являются обязательными в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ (срок давности привлечения к административной ответственности истек).

В ходе проверки выявлен случай переплаты по Контракту № 1. Подрядчиком представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 и № 3 от 28.04.2023 г. на общую сумму 4 615 386,67 рублей. Оплата произведена в сумме 4 615 386,67 рублей (платежное поручение от 22.05.2023 г. № 194751) (покраска полов). Фактически работы по данным КС-2 выполнены на сумму 4 304 057,09. Подрядчиком произведен возврат излишне

выплаченных денежных средств в сумме 311 329,58, что подтверждается платежным поручением от 21.09.2023 г. № 321.

В результате образовавшейся экономии по итогам аукциона, Учреждением заключены договора подряда от 06.07.2023 г. с ООО «Строй-К» на проведение работ по капитальному ремонту здания школы (пищеблока) как с единственным поставщиком. Договор № 4 на сумму 547 867,7 рублей, № 5 на сумму 502 737,73 рублей, № 6 на сумму 568 848,23 рублей, № 7 на сумму 560 125,39 рублей, № 8 на сумму 558 650,23 рублей, № 9 на сумму 439 913,83 рублей.

Срок выполнения работ по договорам установлен до 31.08.2023 г., оплата – в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Договором подряда от 06.07.2023 г. № 4 предусмотрены работы по устройству наружного септика из бетонных колец на сумму 213 874,66 рублей.

Пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» установлен Перечень работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, подлежащий софинансированию из федерального бюджета. Одним из видов работ в Перечне – ремонт системы канализации. Проведение указанных работ предполагается непосредственно в здании школы.

В связи с тем, что в сельском поселении «Комсомольское» отсутствует система централизованного водоотведения, произведено устройство наружной канализации. Данный вид работ не включен в указанный Перечень работ.

По результатам контрольного мероприятия Министерством финансов Забайкальского края выдано предписание о возврате денежных средств, затраченных на виды работ, проведенные за пределами здания в краевой бюджет в сумме 211 735,91 рублей, в том числе 192 679,68 рублей – федеральный бюджет, 19 056,23 – краевой бюджет.

В целях реализации мероприятий по оснащению школы средствами обучения и воспитания, на основании Постановления Правительства Забайкальского края от 09.06.2022 г. «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных образований Забайкальского края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» Администраций муниципального района «Чернышевский район» приняты Постановления от 21.03.2023 г. № 105 «О согласовании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» и от 21.03.2023 г. № 106 «О создании координационного совета и утверждении положения координационного совета по согласованию

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления».

24.03.2023 г. Учреждением заключен муниципальный контракт № 2 (далее – Контракт № 2) на поставку оборудования для нужд МОУ СОШ с. Комсомольское в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» с ИП Шестаковым Степаном Евгеньевичем на сумму 11 072 304,10 рублей. Основанием для заключения контракта является Постановление администрации муниципального района «Чернышевский район» от 24.03.2023 г. № 120 «О согласовании закупки у единственного поставщика на поставку оборудования для нужд МОУ СОШ с. Комсомольское в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Согласно п. 3.1. Контракта № 2 срок поставки – не позднее 01.08.2023 г. Согласно п. 2.3 Контракта № 2 оплата в размере 30% от общей стоимости товара в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта и выставления счета поставщиком, 70% - в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию об изменении контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Учреждением такая информация не направлялась, что является нарушением части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

Не представление документов, подлежащих включению в реестры контрактов, если направление, представление указанных документов являются обязательными в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ (срок давности привлечения к административной ответственности истек).

Товар по Контракту № 2 поставлен по товарной накладной от 31.07.2023 г., оплата произведена 14.04.2023 г на сумму 3 321 978,04 рублей, 10.08.2023 г. на сумму 2 832 361,0 рублей и 4 917 965,06 рублей.

Таким образом, работы по Контракту № 1, договорам подряда выполнены в полном объеме. Товар по Контракту № 2 поставлен в полном объеме.

### **Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, бюджетного (бухгалтерского) учета**

В целях обеспечения полного отражения пообъектного состава движимого и недвижимого имущества, обеспечения своевременного,

оперативного отражения изменений в составе имущества и контроля за сохранностью и использованием имущество по назначению Администрацией муниципального района «Чернышевский район» принято Постановление от 13.04.2017 г. № 185 «Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций по движению объектов имущества муниципального имущества муниципального района «Чернышевский район».

Согласно п. 2.1 данного Постановления, бюджетный учет осуществляется путем занесения сведений о составе, способе приобретения, стоимости, основаниях и сроке постановки на учет, амортизации имущества, других сведений, соответствующих требованиям законодательства о бюджетном учете.

В связи с тем, что в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту вновь создана система водоотведения, комиссией, образованной Учреждением 29.07.2023 г. принято решение о принятии к учету данного объекта стоимостью 213 874,66 рублей. 29.07.2024 г. централизованной бухгалтерией данному объекту присвоен инвентарный номер.

Оборудование, поступившее в рамках реализации мероприятия по оснащению школы принято к учету 02.11.2023 г.

Распоряжением администрации муниципального района «Чернышевский район» от 05.12.2023 года № 426-р «О внесении изменений в реестр имущества МР «Чернышевский район» и постановке на баланс муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Комсомольское муниципального имущества» данное имущество включено в реестр муниципального имущества муниципального района «Чернышевский район».

### **Оценка фактически достигнутых результатов использования бюджетных средств. Влияние реализуемых мероприятий на снижение потребности в капитальном ремонте зданий**

1. В соответствии с отчетом о достижении значений результатов использования субсидий и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.01.2024 г. в рамках Соглашения, отклонения фактических значений от плановых отсутствуют.

2. Капитальный ремонт проводился в школе, где обучался 249 ребенок. В этом же здании располагается интернат. В интернате в пятидневном режиме проживает 16 детей, привозимых с соседних сел, где отсутствуют образовательные учреждения.

3. Здание МОУ СОШ с. Комсомольское используется по целевому назначению. После проведения капитального ремонта здание школы соответствует всем нормам, созданы безопасные, современные и качественные условия для получения образования обучающимися.

## **Выводы по результатам проверки**

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата муниципального района «Чернышевский район» установила эффективность реализации и организации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания.

Результаты контрольного мероприятия направлены в Контрольно-счетную палату Забайкальского края, в прокуратуру района.

Также по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой объекту контроля направлено информационное письмо с рекомендациями о принятии мер по недопущению в дальнейшем, отмеченных в акте нарушений и недостатков.

На составленный акт по результатам контрольного мероприятия от объекта контроля пояснений и замечаний не поступало.

---