

Результаты контрольного мероприятия – «Проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, направленных на ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за 2020 год»

В соответствии с Планом работы на 2020 год Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие по вопросу проверки законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, направленных на ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за 2020 год. Проверка проведена в МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Оловянинский район» (далее – КУМИ), администрации городского поселения «Оловянинское», администрации городского поселения «Калангуйское», администрации городского поселения «Ясногорское».

В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (далее – План ЦЭР) в 2020 году был включен ремонт 6 участков улично-дорожной сети на территории четырех поселений муниципального района «Оловянинский район».

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие основные нарушения и недостатки, в том числе:

1. Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок при использовании бюджетных средств в рамках реализации Плана ЦЭР в 2020 году установлено:

1) в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) администрацией ГП «Ясногорское» изменены существенные условия муниципального контракта от 12.10.2020 в части продления срока выполнения работ, что является признаками административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В Министерство финансов Забайкальского края Контрольно-счетной палатой направлено информационное письмо для рассмотрения вопроса о допущенном нарушении законодательства РФ;

2) в невыполнение требований ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиками не были предъявлены требования Подрядчикам об уплате неустойки (пени, штрафа) за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам в общей сумме 324,8 тыс. рублей;

3) в нарушение ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенного муниципального контракта от 26.05.2020 г. администрацией ГП

«Калангуйское» произведен возврат Подрядчику денежных средств в сумме 57,0 тыс. рублей, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, за два месяца до полного исполнения обязательств со стороны подрядчика;

4) отмечены недостатки и нарушения в части формирования условий заключаемых контрактов на ремонт автомобильных дорог, что может указывать на недостаточный уровень подготовки специалистов (контрактных управляющих), в том числе в части установления порядка и срока приемки выполненных работ (в том числе в части промежуточной приемки скрытых работ), установления размера штрафных санкций за ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств, срока оплаты за выполненные и принятые работы.

2. Иные нарушения и недостатки:

- в ходе выборочных визуальных контрольных осмотров отремонтированных участков автомобильных дорог установлено:

выявлены многочисленные дефекты дорожного полотна по ул. Московская (ГП «Оловянинское»), по ул. Ленина, ул. Молодежная (ГП «Ясногорское») в виде выбоин и выкрашивания верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (с разной шириной и степенью разрушения материала), что не позволило достичь показателя результативности при использовании иного межбюджетного трансферта в части приведения в нормативное состояние улиц и не способствовало обеспечению максимально возможного уровня эффективного использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На момент осмотров претензионная работа с Подрядчиками по указанным случаям, Заказчиками не проводилась;

на отремонтированном участке дороги по ул. Ленина в СП «Яснинское» (объект контроля КУМИ) бортовой камень установлен согласно сметной документации, при этом не обеспечена его установка по всей протяженности отремонтированного участка дороги, что не обеспечивает безопасность дорожного движения и указывает на некачественное составление дефектных ведомостей и сметной документации на ремонтные работы;

- в невыполнение требований ст.ст. 142, 142.4. Бюджетного кодекса РФ при предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального района бюджетам городских поселений не были заключены Соглашения, устанавливающие порядок и условия их предоставления;

- противоречия в протяженности участка дороги, включенного в план ремонта, с утвержденным перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения (ГП «Ясногорское»), отклонение составило 0,022 км. (по смете – 0,500 км., в перечне – 0,478 км.);

- допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации при отнесении расходов по ремонту автомобильного покрытия на расходы по капитальному ремонту (1 случай);

- два Заказчика не использовали право по направлению сложившейся экономии по результатам проведенных аукционов, на заключение

муниципальных контрактов по дополнительным объемам ремонтных работ, проводимым в рамках мероприятий Плана ЦЭР. Неосвоение бюджетных средств при наличии потребности в их использовании в полной мере не обеспечивает выполнение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- тремя городскими поселениями не в полной мере обеспечено нормативное регулирование в сфере реализации дорожной деятельности (не утвержден порядок ремонта автомобильных дорог, норматив финансовых затрат).

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Муниципального района «Оловянинский район» приняты следующие меры реагирования:

1. Направлен Отчет в Совет муниципального района «Оловянинский район» для сведения.

2. Направлен Отчет Главе муниципального района «Оловянинский район» и Комитет по финансам администрации муниципального района «Оловянинский район» для рассмотрения и принятия мер.

3. В администрацию городского поселения «Оловянинское», администрацию городского поселения «Калангуйское», администрацию городского поселения «Ясногорское», КУМИ внесены представления для устранения выявленных нарушений и недостатков.

4. Направлены материалы по результатам контрольного мероприятия в Прокуратуру Оловянинского района и ОМВД России по Оловянинскому району.
