

АКТ № 1

Об исполнении концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения от 28 декабря 2017 года № 1 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Новопавловское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края

пгт. Новопавловское

27 октября 2021 года

Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края, от имени которого выступает администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в лице исполняющего обязанности главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Михайлова Олега Николаевича, действующего на основании Устава муниципального района, принятого Решением совета муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 28 февраля 2020 года № 112, именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Восход», ИНН 7531005240, ОГРН 1087538000440, в лице генерального директора Вологодина Николая Леонидовича, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Восход» от 25 июня 2008 года № 1, именуемое в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны в соответствии с Концессионным соглашением от 28 октября 2017 года № 1 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Новопавловское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края (далее -Соглашение № 1) заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом XII Соглашения № 1 , представителями Концедента в составе:

Михайлов О.Н. – исполняющий обязанности главы муниципального района;

Есина М.А. – начальник отдела территориального развития муниципального район;

Худобердина В.А. – главный специалист отдела территориального развития муниципального района.

27 октября 2021 года осуществлена проверка исполнения мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов в соответствии с разделом IV Соглашения № 1 установленных Приложением 5

В результате осмотра объектов Соглашения № 1: здания котельной, расположенное по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, пгт. Новопавловка, ул. Декабристов, 6 ; помещение котельной, расположенное по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, пгт. Новопавловка, ул. Комсомольская, 1а, в присутствии представителей Концессионера:

Ионинской О.А.- главного бухгалтера ООО «Восход»;

Ядрищенского А.Г. -мастера котельных ООО «Восход»,

рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

Концессионером исполнены обязательства, предусмотренные разделом IV Соглашения № 1 по модернизации и реконструкции объектов Соглашения, а именно:

1. В котельной, расположенной по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, пгт. Новопавловка, ул. Декабристов, 6 установлен трубосварной котел, заменена дымовая труба, пробурена скважина, установлен насос, автономная насосная станция, установлен котел № 2;

2. В котельной, расположенной по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, пгт. Новопавловка, ул. Комсомольская, д. 1а. установлен трубосварной котел, заменена дымовая труба, пробурена скважина, установлен насос, автономная насосная станция, установлен котел № 2.

По результатам проведенной проверки нарушения исполнения Концессионером своих обязательств не выявлены.

Подписи сторон:

Представители Концендента:

Михайлов О.Н. – исполняющий обязанности главы муниципального района



Есина М.А. – начальник отдела территориального развития муниципального район





Худобердина В.А. – главный специалист отдела территориального развития муниципального района



Представители Концессионера:

Ионинской О.А.- главного бухгалтера
ООО «Восход»
Ядрищенского А.Г. -мастера котельных
ООО «Восход»,







Концедент
муниципальный район
«Петровск-Забайкальский район»

Концессионер
ООО «Восход»

Исполняющий обязанности главы
муниципального района



О.Н. Михайлов



Генеральный директор



Н.Л. Вологдин

