

АКТ № 4

Об исполнении концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения от 07 декабря 2020 года № 1 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Новопавловское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края

пгт. Новопавловка

28 июня 2024 года

Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края, от имени которого выступает администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в лице исполняющего обязанности главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Михайлова Олега Николаевича, действующего на основании Устава муниципального района, принятого Решением совета муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 28 февраля 2020 года № 112, именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Восход», ИНН 7531005240, ОГРН 1087538000440, в лице генерального директора Овчинникова Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Восход» от 25 июня 2008 года № 1, именуемое в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны в соответствии с Концессионным соглашением от 07 декабря 2020 года в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Новопавловское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края (далее -Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом X Соглашения, представителями Концедента в составе:

Михайлов О.Н. –исполняющий обязанности главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район»;

Есина М.А. – начальник отдела территориального развития администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»;

Худобердина В.А. – главный специалист отдела территориального развития администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

28 июня 2024 года осуществлена проверка исполнения мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов в соответствии с разделом IV Соглашения установленных Приложением 4

В результате осмотра объектов Соглашения: здания котельной, расположенной по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Новопавловка, ул. Советская, д. 23 в присутствии представителей Концессионера:

Овчинникова И.А. – генерального директора ООО «Восход»;

Кирик А.М. -мастера котельных ООО «Восход»,

рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

Концессионером исполнены обязательства, предусмотренные разделом IV Соглашения по модернизации и реконструкции объектов Соглашения, а именно:


1. В котельной расположенной по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Новопавловка, ул. Советская, д. 23 изготовлен и установлен трубосварной котел.

По результатам проведенной проверки нарушения исполнения Концессионером своих обязательств не выявлены.


Подписи сторон:

Представители Концедента:


Михайлов О.Н. –исполняющий обязанности
главы муниципального района



Есниа М.А. – начальник отдела
территориального развития муниципального района




Худобердина В.А. – главный специалист отдела
территориального развития муниципального района




Представители Концессионера:

Овчинников И.А. – генеральный директор
ООО «Восход»



Кирик А.М. -мастер котельных
ООО «Восход»



Концедент
муниципальный район
«Петровск-Забайкальский район»
исполняющий обязанности
муниципального района

Концессионер
ООО «Восход»

Генеральный директор
ООО «Восход»



О.Н. Михайлов



И.А. Овчинников