

АКТ № 1

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 18 декабря 2023 года № 121, в соответствии с инвестиционной программой концессионера)

с.Александровский Завод

28 декабря 2024 года

Администрация Александрово-Заводского муниципального округа, в лице главы Солошко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель, в лице Поворотова Романа Сергеевича., действующего на основании Свидетельства, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 28 декабря 2025 года.

Проверяемый период: с 18 декабря 2023 года по 18 декабря 2018 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 2.3 Концессионного соглашения от 18 декабря 2023 года задания и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе объекта Соглашения на 2024-2029 годы с 18 декабря 2023 года по 18 декабря 2024 года «Концессионеру» необходимо выполнить работы по обязательству вышеназванного соглашения в соответствии с инвестиционной программой концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), и указанным в Приложении № 4 к Соглашению.

3. Сведения о запланированных мероприятиях (далее – работах):

- замена сетевого насоса К 100-65-200 на насос TD80-32G2 с увеличением диаметров трубопроводов обвязки.

- ремонт участка внутриквартальной тепловой сети от р-10-1 до здания сельской администрации Ду50мм протяженностью 40 м.

4. Указанные Работы выполнены полностью.. «Концедент» претензий по выполненному объему Работ, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

2). Исполненные в полном объеме обязательства по вышеназванному соглашению в соответствии с инвестиционной программой концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), и указанным в Приложении № 4 к Соглашению.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава администрации Александрово-Заводского
Муниципального округа

Индивидуальный предприниматель



С. В. Солошко

Р.С.Поворотов

Утверждаю :

Глава Александрово-Заводского

Муниципального округа

Забайкальского края Солошко С.В.



Установочный АКТ

С.Александровский Завод

«25» августа 2024 г.

Комиссия в составе : председатель- Индивидуальный предприниматель

Поворотов Р.С.

и члены комиссии: и.о.первого заместителя Главы Александрово-Заводского
муниципального округа Чипизубова О.А.

Специалист администрации Александрово-Заводского муниципального округа Масиюк
А.Н.

Составила настоящий Акт о том, что в центральную котельную по адресу :

Ул.Погодаева ,26 установлены следующие материальные ценности:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Котел водогрейный КВр-1,16 КБ	шт.	1	

Председатель

Поворотов Р.С.

Члены комиссии

Чипизубова О.А.

Масиюк.А.Н.



ИП Поворотов Р.С.

ИНН 750200587644 ОГРН 314750521900025

Администрации муниципального округа
«Александрово-Заводский муниципальный округ»

Сергею Владимировичу Солошко

От ИП Поворотова Романа Сергеевича

Уважаемый Сергей Владимирович !

Ип Поворотов РС сообщает, что по исполнению основных мероприятий Концессионного соглашения № 121 от 18.12.2023г.

Замена сетевого насоса К 100-65-200 на насос TD80-32G2с увеличением диаметров трубопроводов обвязки на сумму 546 654 рубля выполнена

Ремонт участка внутриквартальной тепловой сети от р-10-1 до здания сельской администрации Ду 50 мм протяженность 40 метров на сумму 489 964 рубля выполнен.

Руководитель



ИП Поворотов