


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края – министр
строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Забайкальского края



А.Н. Гончаров

22 апреля 2025 года

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы
Забайкальского края**

(утвержден протоколом Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации
государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды»
«от 22 апреля 2025 года № ДМО-21»)

Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель: Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края

Отчетный год: 2024

Исполнитель: Шароглазова Е.С.

Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края

Контакты: тел. 8 (3022) 40 18 30, e-mail: pochta@departmo.e-zab.ru

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды»

Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года № 372 (далее – государственная программа). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2018–2035 годы.

Куратор государственной программы – Гончаров А.Н. – заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Соисполнители – нет.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 21 ноября 2024 года № 589 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Формирование современной городской среды».

Государственная программа направлена на реализацию национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной подпунктом в пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевого показателя и задачи «благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году», выполнение которой характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» (далее – Управляющий совет) утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2024 года № 46-р (по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) в ред. от 14 октября 2024 года № 441-р).

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2024 года редакцией паспорта государственной программы (протокол Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной

программы от 18 ноября 2024 года № 1) структура государственной программы состоит из четырех структурных элементов:

Региональный проект F2-76 «Формирование комфортной городской среды».

Региональный проект № 2 «Благоустройство дальневосточных дворов».

Региональный проект № 3 «Разработка проектной документации благоустройства набережной р. Чита».

Комплекс процессных мероприятий № 4 «Реализация проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края».

1) информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

Цели государственной программы (протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1):

Цель 1 «Благоустройство не менее чем 150 общественных территорий к 2030 году»;

Цель 2 «Реализовать в малых городах и исторических поселениях не менее чем 42 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»;

Цель 3 «Благоустроить не менее чем 400 дворовых территорий к 2035 году»;

Цель 4 «Разработать проектную документацию на благоустройство набережной р. Чита к 2025 году».

В целях благоустройства не менее чем 150 общественных территорий к 2030 году за отчетный период (2024 год) благоустроено 37 общественных территорий, прогноз на 2025 год – 40 общественных территорий, по итогам реализации государственной программы в целом планируется благоустроить не менее 150 общественных территорий.

В целях реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 42 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году за отчетный период (2024 год) реализовано 11 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, прогноз на 2025 год - 8 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, по итогам реализации государственной программы в целом планируется реализовать не менее 42 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В целях благоустройства не менее чем 400 дворовых территорий к 2035 году за отчетный период (2024 год) благоустроено 43 дворовые территории, прогноз на 2025 год – 12 дворовых территорий, по итогам реализации государственной программы в целом планируется благоустроить не менее 400 дворовых территорий.

В целях разработки проектную документацию на благоустройство набережной р. Чита к 2025 году за отчетный период (2024 год) разработана концепция благоустройства набережной р. Чита, прогноз на 2025 год.

Рисков не реализации программы не выявлено.

2) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

Согласно паспорту государственной программы (протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 2):

контрольных точек – 42,

в том числе пройдены в установленные сроки - 39;

в том числе не пройдены в установленные сроки (с указанием причин по каждой) – 3 контрольные точки (2.2.К.2, 2.2.К.5. 2.3.К.6).

В рамках мероприятия «В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году» в составе регионального проекта № F2-76 «Формирование комфортной городской среды» контрольные точки:

2.2.К.2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. План: 15.06.2024 г., факт: 17.06.2024 г. Поздняя загрузка подтверждающего документа в систему ГИИС «Электронный бюджет» в Подсистеме национальных проектов. Подтверждающий документ исполнения контрольной точки отчет Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края от 15.05.2024 г. № 14-2728.

2.2.К.5. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. План: 01.10.2024 г., факт: 31.10.2024 г. Для прохождения контрольной точки необходим адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году. Сформировать адресный перечень не представляется возможным без значения показателя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Значения показателя направлены Минстроем России письмом от 31.10.2024 г. № 64184-АЕ/00.

В рамках мероприятия «Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в составе регионального проекта № F2-76 «Формирование комфортной городской среды» контрольная точка 2.3.К.6. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта). План: 01.10.2024 г., факт: 31.10.2024 г. Поздняя загрузка подтверждающего документа в систему ГИИС «Электронный бюджет» в Подсистеме национальных проектов. Подтверждающий документ исполнения контрольной точки отчет Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края «О реализации базовых показателей стандарта ведомственного проекта «Умный город».

3) информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период;

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1) в составе государственной программы 13 (достигнуты 13), из них в паспорте государственной программы 2.

Из них достигнуты целевые значения: - 2, в том числе:

Показатель: «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» план – 28 %, факт – 34 %.

Показатель: «Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края» - план - 1, факт 1.

Из них НЕ достигнуты целевые значения: - 0.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п / п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол управляющего совета по координации деятельности государственной программы от 18 ноября 2024 года № 1)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Государственная программа «Формирование современной городской среды»							
1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процент	21	28	34	121	Отчет Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2025 г. Официальные статистические данные Минстроя России https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/422497/ .
2	Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края	единица	0	1	1	100	Отчет Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края о достижении значений результата использования

						субсидии по состоянию на 1 января 2025 года
--	--	--	--	--	--	---

Показатели регионального проекта F2-76 «Формирование комфортной городской среды»:

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1) регионального проекта F2-76 «Формирование комфортной городской среды» – 8

Из них достигнуты целевые значения: - 8, в том числе:

Показатель: «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %» - план – 90, факт – 100.

Показатель: «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %» - план – 30, факт – 30.

Показатель: «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)» - план – 40%, факт – 40%.

Показатель: «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %» - план – 27, факт – 34.

Показатель: «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» - план – 0, факт – 0.

Показатель: «Количество городов с благоприятной городской средой» - план – 4 единицы, факт – 4 единицы.

Показатель: «Количество благоустроенных общественных территорий» - план – 273 единицы, факт – 273 единицы.

Показатель: «Индекс качества городской среды» - план – 167 баллов, факт – 177 баллов.

Из них НЕ достигнуты целевые значения: - 0.

Значения показателей регионального проекта F2-76 «Формирование комфортной городской среды» установлены Соглашением о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 04.02.2019 г. № 069-2019-F20052-1, заключенным между руководителями федерального и регионального проектов. Достижение фактических

значений показателей подтверждаются отчетом о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2024 год.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п/ п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол управляющего совета по координации деятельности государственной программы от 18 ноября 2024 года № 1)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Региональный проект F2-76 «Формирование комфортной городской среды»							
1	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	процент	100	90	100	111	В рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды закуплено оборудование только российского происхождения

2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	процент	25	30	30	100	Отклонения отсутствуют.
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	процент	20	40	40	100	Отклонения отсутствуют.
4	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	процент	21	27	34	121	Показатель рассчитывается Минстроем России. Прирост индекса качества городской среды увеличен за счет реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
5	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	единица	8	0	0	100	Отклонения отсутствуют.
6	Количество городов с благоприятной городской средой	единица	2	4	4	100	Отклонения отсутствуют.
7	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	236	273	273	100	Отклонения отсутствуют.

8	Индекс качества городской среды	балл	160	167	177	106	Показатель рассчитывается Минстроем России. Индекс качества городской среды увеличен за счет реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
---	---------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	---

Показатель регионального проекта №2 «Благоустройство дальневосточных дворов»:

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1) регионального проекта №2 «Благоустройство дальневосточных дворов» – 1

Из них достигнуты целевые значения: - 1, в том числе:

Показатель: «Количество благоустроенных дворовых территорий» - план – 40 единиц, факт – 43 единицы. Плановые значения показателя установлены Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Достижение фактического значения показателя подтверждается итоговым отчетом по графику реализации мероприятия «Благоустройство дальневосточных дворов (благоустройство не менее 40 дворовых территорий) в 2024 году» на 01.01.2025 г.

Из них НЕ достигнуты целевые значения: - 0

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п/ п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол управляющего совета по координации деятельности государственной программы от 18 ноября 2024 года № 1)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Региональный проект № 2 «Благоустройство дальневосточных дворов»							
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	единица	65	40	43	108	На средства экономии благоустроены дополнительно 3 дворовые территории.

Показатель регионального проекта №3 «Разработка проектной документации по благоустройству набережной р. Чита»:

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1) регионального проекта №3 «Разработка проектной документации по благоустройству набережной р. Чита» – 1

Из них достигнуты целевые значения: - 1, в том числе:

Показатель: «Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита» - план – 0, факт – 0.

В рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края выделены средства на разработку проектной документации по благоустройству набережной р. Чита на 2024 – 2025 г.

Из них НЕ достигнуты целевые значения: - 0.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п/ п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол управляющего совета по координации деятельности государственной программы от 18 ноября 2024 года № 1)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Региональный проект № 3 «Разработка проектной документации по благоустройству набережной р. Чита»							
1	Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита	единица	0	0	0	100	Отклонения отсутствуют.

Показатель комплекса процессных мероприятий №4 «Реализация проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края»:

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1) комплекса процессных мероприятий №4 «Реализация проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края» – 1

Из них достигнуты целевые значения: - 1, в том числе:

Показатель: «Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края» - план – 1 единица, факт – 1 единица. В соответствии с решением Губернатора Забайкальского края из краевого бюджета выделены средства на благоустройство проектов, не победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях субъектов ДФО. По итогам

реализации объекта благоустройства администрацией муниципального района «Улётовский район» направлен итоговый отчет.

Из них НЕ достигнуты целевые значения: - 0.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п/ п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол управляющего совета по координации деятельности государственной программы от 18 ноября 2024 года № 1)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий №4 «Реализация проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края»							
1	Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края	единица	0	1	1	100	Отклонения отсутствуют.

4) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков.

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров, в 2024 году отсутствуют. В рамках регионального проекта F2-76 «Формирование комфортной городской среды» не пройдены в срок три контрольные точки (2.2.К.2, 2.2.К.5, 2.3.К.6).

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, влияющим на ход реализации государственной программы, является предоставление из федерального бюджета необходимого объема финансирования для достижения целевых показателей государственной программы.

В 2024 году реализованы мероприятия «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» и «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», профинансированы в полном объеме. Значения показателей достигнуты.

В рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края из федерального бюджета профинансированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий и по разработке проектной документации по благоустройству набережной р. Чита. Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий» достигнут с ростом 108%.

6) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Приложение 2

**Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края,
связанных с реализацией государственной программы «Формирование современной городской среды»
в 2024 году**

№ п/п	Наименование государственной программы Забайкальского края/ ответственный исполнитель (протокол управляющего совета по координации деятельности государственной программы от 18 ноября 2024 года)	Плановое значение, тыс .руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	% выполнения расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственных программ	Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года (по данным Минфина Забайкальского края), %
1	2	3	4	5	7
	Всего:	1370269,33	1370269,33	100	100
1.	Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды»	1370269,33	1370269,33	100	100
1.1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	732223,00	732223,00	100	100
1.2.	Региональный проект «Благоустройство дальневосточных дворов»	367898,78	367898,78	100	100
1.3.	Региональный проект «Разработка проектной документации по	205257,85	205257,85	100	100

	благоустройству набережной р. Чита»				
1.4.	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов благоустройства муниципальных образований Забайкальского края»	64889,70	64889,70	100	100

7) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом.

Национальный проект «Жилье и городская среда», в состав которого входил проект «Формирование комфортной городской среды» F2 завершает реализацию в 31 декабря 2024 года. Однако реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Таким образом в структуре паспорта государственной программы региональный проект F2-76 «Формирование комфортной городской среды» заменен региональным проектом И4-76 «Формирование комфортной городской среды».

8) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу:

1. постановление Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2024 года № 219 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года N 372 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды».

2. постановление Правительства Забайкальского края от 21 ноября 2024 года № 589 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Формирование современной городской среды».

Изменения в паспорт госпрограммы внесены:

1. Протокол Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1 – внесены изменения в цели государственной программы, утвержден паспорт государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы

Отчет подготовлен с использованием и в строгом соответствии с информацией, содержащейся (сформированной и утвержденной куратором государственной программы и и.о. руководителя Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края в ГИИС «Электронный бюджет».

Паспорт государственной программы, утвержденный протоколом Управляющего совета от 18 ноября 2024 года № 1, на 6 листах, отчет о ходе реализации государственной программы за 2024 год, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет», на 2 листах, прилагается.

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

И.о. руководителя



Бахтигареев Р.Ю,

подпись