

УТВЕРЖДЕНЫ

Протоколом управляющего совета по
координации деятельности в рамках
реализации государственной программы
Забайкальского края «Формирование
современной городской среды»
от 31.03.2026 г. № УС-41-26

Сведения для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации государственных программ Забайкальского края и об оценке эффективности государственной программы Забайкальского края за 2025 год

Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды»
ответственный исполнитель: Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края

Отчетный год: 2025

Исполнитель: Шароглазова Е.С.

Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края

Контакты: тел. 8 (3022) 40 18 30, e-mail: poshta@departmo.e-zab.ru

Сведения для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации государственных программ Забайкальского края и об оценке эффективности государственной программы Забайкальского края за 2025 год

Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года № 372 (далее – государственная программа). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2018–2035 годы.

Куратор государственной программы – Волков П.М. – исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края.

Соисполнители – нет.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2025 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 декабря 2025 года № 726 «О внесении изменений в раздел 4 государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды».

Государственная программа направлена на реализацию национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной подпунктом в пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевого показателя и задачи «благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году», выполнение которой характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» (далее – Управляющий совет) утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2024 года № 46-р (по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2025 года) в ред. от 3 декабря 2025 года № 569-р).

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2025 года редакцией паспорта государственной программы (протокол Управляющего совета от 3 апреля 2025 года № 2) структура государственной программы: Региональный проект И4-76 «Формирование комфортной городской среды (Забайкальский край)».

Региональный проект № 2 «Благоустройство дальневосточных дворов».
 Региональный проект № 3 «Разработка проектной документации благоустройства набережной р. Чита».

1) сведения о достижении целей государственной программы за отчетный период	2025 год,
а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящий	2026 год
<u>и по итогам ее реализации в целом;</u>	

Цели государственной программы (протокол Управляющего совета от 3 апреля 2025 года № 2):

Цель 1 «Благоустройство не менее чем 150 общественных территорий к 2030 году»;

Цель 2 «Реализовать в малых городах и исторических поселениях не менее чем 42 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»;

Цель 3 «Благоустроить не менее чем 400 дворовых территорий к 2035 году»;

Цель 4 «Разработать проектную документацию на благоустройство набережной р. Чита к 2025 году».

В целях благоустройства не менее чем 150 общественных территорий к 2030 году за отчетный период (2025 год) благоустроено 40 общественных территорий, прогноз на 2026 год – 79 общественных территорий, по итогам реализации государственной программы в целом планируется благоустроить не менее 150 общественных территорий.

В целях реализации в малых городах и исторических поселениях не менее чем 42 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году за отчетный период (2025 год) реализовано 6 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, прогноз на 2026 год - 14 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, по итогам реализации государственной программы в целом планируется реализовать не менее 42 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды.

В целях благоустройства не менее чем 400 дворовых территорий к 2035 году за отчетный период (2025 год) благоустроено 13 дворовых территорий, прогноз на 2026 год – 8 дворовых территорий, по итогам реализации государственной программы в целом планируется благоустроить не менее 400 дворовых территорий.

В целях разработки проектной документации на благоустройство набережной р. Чита к 2025 году за отчетный период (2025 год) не разработана проектная документация на благоустройство набережной р. Чита, прогноз 2026 год.

Рисков не реализации программы не выявлено.

2) сведения о достижении целевых значений показателей государственной программы и целевых значений показателей СЭ ГП (региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий):

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 3 апреля 2025 года № 2) государственной программы – 4 ед.;

в том числе достигнуты целевые значения: 3, в том числе:

Показатель: «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)» (план – 40, факт – 40).

Показатель: «Количество благоустроенных дворовых территорий» (план - 12, факт 13).

Показатель: «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)» (план – 6, факт – 6).

в том числе НЕ достигнуты целевые значения: - 1, в том числе:

Показатель: «Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита» (план – 1, факт – 0).

доля показателей государственной программы, целевые значения по которым достигнуты – 75 %.

Сведения о достижении целевых значений комплексов показателей государственной программы и ее СЭ (региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий):

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 3 апреля 2025 года № 2) государственной программы 8 ед., в том числе НЕ достигнуты целевые значения показателей: - 2, в том числе:

государственной программы – 1;

в том числе НЕ достигнуты целевые значения показателей суммарно по всем СЭ государственной программы: – 1;

доля показателей, целевые значения по которым достигнуты, исходя из общего количества показателей в составе государственной программы (включая показатели государственной программы и сумму показателей всех СЭ государственной программы) – 75 %.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол управляющего совета по координации деятельности государственной программы от 3 апреля 2025 года № 2)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достижения установленного значения о значении показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на 31.12.2025 г.
			2024 год (утвержденный годовой отчет за 2024 год)	2025 год		6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Государственная программа «Формирование современной городской среды»								
1	Количество благоустроенных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	ед.	включен в 2025 году	40	40	100	Отклонения отсутствуют.	
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	включен в 2025 году	12	13	108	На средства экономии дополнительно благоустроена 1 дворовая территория в г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17	

3	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	ед.	включен в 2025 году	6	6	100	Отклонения отсутствуют.
4	Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита	ед.	включен в 2025 году	1	0	0	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы разработанной проектной документации на благоустройство набережной р. Чита
Региональный проект И4-76 «Формирование комфортной городской среды»							
1	Количество благоустроенных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	ед.	включен в 2025 году	40	40	100	Отклонения отсутствуют.
2	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	ед.	включен в 2025 году	6	6	100	Отклонения отсутствуют.
Региональный проект № 2 «Благоустройство дальневосточных дворов»							
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	43	12	13	108	На средства экономии дополнительно благоустроена 1 дворовая территория в г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17

Региональный проект № 3 «Разработка проектной документации благоустройства набережной р. Чита»							
Утверждена документация по набережной р. Чита	проектно-сметная документация по благоустройству	ед.	включен в 2025 году	1	0	0	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы разработанной проектной документации на благоустройство набережной р. Чита
1							

3) сведения о прохождении контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

всего согласно действующей на отчетную дату редакции государственной программы (протокол Управляющего совета от 3 апреля 2025 года № 2) в составе государственной программы (СЭ) контрольных точек – 23 ед.,

в том числе пройдены в установленные сроки – 22 ед.;

в том числе не пройдены в установленные сроки – 1 ед.

В рамках мероприятия «Разработана проектная документация по благоустройству набережной р. Чита» не пройдена контрольная точка «1.1.К4.Документ опубликован (размещение ПСД и заключение госэкспертизы)» в связи с тем, что по разработанной проектной документации получено отрицательное заключение государственной экспертизы.

доля пройденных в установленные сроки контрольных точек – 95,65%.

4) сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) в составе государственной программы в установленные сроки;

всего мероприятий (результатов) в составе государственной программы – 4 ед.;

в том числе количество выполненных (достигнутых) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы – 3 ед.;

в том числе количество невыполненных (недостигнутых) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы – 1 ед.;

доля выполненных (достигнутых) мероприятий (результатов) государственной программы – 75%.

5) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков.

Всего в составе (структуре) государственной программы (по состоянию на 31.12.2025 г.) – 3 структурных элемента, из них реализация по итогам 2025 года осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков – 1 структурный элемент, в том числе:

Структурный элемент «Региональный проект № 3 «Разработка проектной документации благоустройства набережной р. Чита» (1.1.К4.Документ опубликован (размещение ПСД и заключение госэкспертизы)», мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по благоустройству набережной р. Чита»)

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, влияющим на ход реализации государственной программы, является предоставление из федерального бюджета необходимого объема финансирования для достижения целевых показателей государственной программы.

В 2025 году реализованы мероприятия «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» и «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», профинансированы в полном объеме. Значения показателей достигнуты.

В рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края из федерального бюджета профинансированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий и по разработке проектной документации по благоустройству набережной р. Чита. Показатель «Количество благоустроенных дворовых

территорий» достигнут с ростом 108%. Показатель «Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита» не достигнут.

7) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственной программы «Формирование современной городской среды» в 2025 году

Наименование государственной программы Забайкальского края / источника финансового обеспечения	Сводная бюджетная роспись, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %
1	2	3	4=3/2
Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе:	959 031,72	959 031,72	100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	959 031,72	959 031,72	100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	845 734,40	845 734,40	100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0	0	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	959 031,72	959 031,72	100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0	0	0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	959 031,72	959 031,72	100
Внебюджетные источники	0	0	

Наименование государственной программы Забайкальского края / источника финансового обеспечения	Сводная бюджетная роспись, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, %
1	2	3	4=3/2
Нераспределенный резерв	0	0	

7) предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или государственной программы в целом (в 2026 году) по результатам эффективности управления реализацией, эффективности финансового управления реализацией государственной программы в 2025 году.

В законе Забайкальского края от 24.12.2025 г. № 2613-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» дополнительно предусмотрено финансирование на 2 структурных элемента: региональный проект «Разработка проектной документации на благоустройство улиц исторического центра г. Читы», региональный проект «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств г. Чита и г. Краснокаменск».

8) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу:

1. постановление Правительства Забайкальского края от 10 декабря 2025 года № 726 «О внесении изменений в раздел 4 государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды».

Изменения в паспорт госпрограммы внесены:

1. Протокол Управляющего совета от 3 апреля 2025 года № 2 – утвержден паспорт государственной программы на новый бюджетный цикл (бюджетный цикл 2025-2027).

Оценка эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы ответственным исполнителем государственной программы проводится в соответствии с критериями оценки, методикой оценки эффективности и формой:

ОЦЕНКА

**эффективности реализации государственной программы Забайкальского края
«Формирование современной городской среды»**

за 2025 год

Наименование критерия оценки	Наименование, показателей, соответствующих критерию оценки	Значения показателей, соответствующих критерию оценки		Балльная оценка показателей, соответствующих критерию оценки (Бп)	Весовой коэффициент критерия оценки (Вк)	Балльная оценка критерия (К)
		План	Факт			
1	2	3	4	5	7	8
Достижение показателей государственной программы	Доля достигнутых показателей государственной программы	4	3	75	0,3	K1=18
Прохождение контрольных точек структурных элементов государственной программы	Доля пройденных в установленные сроки контрольных точек структурных элементов государственной программы	23	22	95,65	0,2	K2=16
Выполнение (достижение) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы	Доля выполненных (достигнутых) мероприятий (результатов) государственной программы	4	3	75	0,3	K3=21
Уровень эффективности финансового управления	Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований на 31 декабря отчетного года	959031,7 2	959031,7 2	100	0,2	K4=20
Итоговый показатель оценки эффективности	K=K1+K2+K3+K4	x	x	x	x	K=75

государственной программы									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

На основе оценки каждого критерия оценки определяется итоговый показатель оценки эффективности государственной программы.

Итоговый показатель эффективности государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» равен 75 баллам.

Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды» признается недостаточно эффективной.

Сведения подготовлены с использованием и в строгом соответствии с годовым отчетом, сформированным и утвержденным куратором государственной программы Забайкальского края, исполняющим обязанности заместителя Правительства Забайкальского края Волковым П.М. в ГИИС УОФ «Электронный бюджет» 25 марта 2026 года.

Паспорт государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденный протоколом Управляющего совета от 3 апреля 2025 года № 2 (включая паспорта СЭ государственной программы), на 9 листах, отчет о ходе реализации государственной программы за 2025 год, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет», на 4 листах, прилагается.

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

И.о. руководителя



Бахтигареев Р.Ю.,

подпись