

Акт №2

о результатах контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения №3 от 06.07.2021г. в 2022-2023 годах.

п. Могзон

3 июля 2024 года

Руководствуясь ст.9 Федерального Закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка исполнения концессионером ООО «Авангард» условий концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса объектов теплоснабжения от 06.7.2021г. котельная Филиала, находящегося в собственности администрации городского поселения «Могзонское», в целях надлежащего исполнения ООО «Авангард» условия концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции, (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Чирикин А.А. – Глава городского поселения «Могзонское»;

Субботина Т.В. – ведущий специалист администрации городского поселения «Могзонское»;

Агибалова М.В. – ведущий специалист администрации городского поселения «Могзонское»;

Рекунова И.А. – главный бухгалтер городского поселения «Могзонское».

Цель проверки: контроль за соблюдением концессионером условий заключенного соглашения, в т.ч. по осуществлению инвестиций в строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Проверка проводилась 03 июля 2024 года.

Проверяемый период 2022- 2023 года

В результате проверки выявлено:

Так в рамках реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на отчетную дату **не исполнены**:

установка циркулярного насоса, срок реализации 2021-2025 гг., стоимость 170 735 руб.

Концессионером в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024гг. проведена ревизия теплотрассы, запорной арматуры, проведены необходимые сварочные работы. Произведена чистка котла, косметический ремонт здания котельной.

Заключение:

На момент проверки установлено, что муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи в пользование третьим лицам без согласования с собственника не установлено.

Замечания/рекомендации: Концессионеру активизировать работу в части выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением.


Рекомендовать Концессионеру:

- перед начало отопительного сезона провести комплекс мероприятий при подготовке к отопительному сезону, включающий в себя ревизию трубопроводов теплоснабжения, их опрессовку, устранение выявленных при проведения этих мероприятий недостатков;
- незамедлительно уведомлять Концедента о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнения событий.


Акт составлен в двух экземплярах.

Подписи:


Глава городского поселения
«Могзонское»


_____ А.А.Чирикин

Ведущий специалист
администрации


_____ Т.В.Субботина

Ведущий специалист
администрации


_____ М.В. Агибалова

Главный бухгалтер
администрации


_____ И.А. Рекунова

Ознакомлен

Представитель Концессионера
ООО «Авангард»
