

Согласовано: Председатель
Комитета по финансам Хилокского
муниципального округа О.В. Миллер



Приложение № 2 к Порядку разработки и
корректировки муниципальных программ
муниципального района «Хилокский район»,
осуществления мониторинга и контроля их
реализации, утверждённому постановлением
Главы муниципального района «Хилокский
район» от «29» декабря 2015 года № 1500

Начальнику отдела экономики
и промышленности администрации

Хилокского муниципального округа

О.А. Стремиловой

Отчёт Хилокского муниципального округа
(ответственный исполнитель муниципальной программы)
о реализации муниципальной программы "Территориальное развитие МР "Хилокский район" на 2022-2026 годы"
(название муниципальной программы)
за 2025 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Примечание (причины низкого исполнения, неисполнения) | |
|--|--|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | уточнённый план** | фактическое исполнение*** | | |
| | | | Итого по программе: | 20677,10 | 146109,35 | | |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района» | | | | | | | |
| | Мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | выполнено | Итого по подпрограмме: | | | | |
| | | | всего | 214,00 | 1568,26 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 877,81 | | |
| | | | РБ | 0,00 | 476,45 | | |
| | | | БМР | 214,00 | 214,00 | | |
| | | | БП | 0,00 | 0,00 | | |
| | ВЕИ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район» | | | | | | | |
| | Мероприятие "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТКО, оплата коммунальных услуг (электроэнергия)" | | Итого по подпрограмме: | 6063,00 | 36913,70 | | |
| | | | всего | 6063,00 | 36913,70 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 16955,65 | | |
| | | | РБ | 0,00 | 11452,40 | | |
| | | | БМР | 6063,00 | 8505,65 | | |
| | | | БП | | | | |
| | ВЕИ | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» | | | | | | | |
| | Мероприятие «Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | | Итого по подпрограмме: | 12 797,00 | 105 957,29 | | |
| | | | всего | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | БМР | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | МБТ | 0,00 | 0,00 | | |
| | Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения | | всего | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | БМР | 0,00 | 0,00 | | |
| | Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего | | всего | 10 547,00 | 101 684,34 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--|--|
| | пользования и искусственных сооружений» | | РБ | 0,00 | 70 674,40 | | |
| | | | БМР | 10 547,00 | 31 009,94 | | |
| | | | МБТ | | 0,00 | | |
| | Мероприятие «Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов» | выполнено | всего | 250,00 | 425,00 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | БМР | 250,00 | 425,00 | | |
| | | | МБТ | 0,00 | 0,00 | | |
| | Мероприятие «Освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах» | выполнено | всего | 2 000,00 | 3 847,95 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | БМР | 2 000,00 | 3 847,95 | | |
| | | | МБТ | 0,00 | 0,00 | | |
| Подпрограмма производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района «Хилковский район» | | | | | | | |
| | Мероприятие «Осуществление контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения» | выполнено | Итого по подпрограмме: | 903,10 | 369,70 | | |
| | | | всего | 903,10 | 369,70 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | | | | |
| | | | РБ | | | | |
| | | | БМР | 903,10 | 369,70 | | |
| | | | БП | | | | |
| | | | ВБИ | | | | |
| Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилковский район» | | | | | | | |
| | Мероприятие «Разработка схемы территориального планирования муниципального района» | | Итого по подпрограмме: | 0,00 | 1252,50 | | |
| | | | всего | 0,00 | 1252,50 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | | | | |
| | | | РБ | | 1240,00 | | |
| | | | БМР | | 12,50 | | |
| | | | БП | | | | |
| | | | ВБИ | | | | |
| | Мероприятие «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений» | | всего | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | | | | |
| | | | РБ | | | | |
| | | | БМР | | | | |
| | | | БП | | | | |
| | | | ВБИ | | | | |
| | Мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы и Правила землепользования и застройки с описанием границ населенных пунктов территориальных зон поселений муниципального района «Хилковский район» | | всего | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | | | | |
| | | | РБ | | | | |
| | | | БМР | | | | |
| | | | БП | | | | |
| | | | ВБИ | | | | |
| Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства муниципального района "Хилковский район" | | | | | | | |
| | Мероприятие «Реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно его технического состояния» | исполнено частично | Итого по подпрограмме: | 700,00 | 47,90 | В связи с дефицитом финансовых средств для других сфер бюджета МР «Хилковский район», а также с возмещением непредвиденных расходов было выполнено перемещение лимитов с данной статьи | |
| | | | всего | 700,00 | 47,90 | | |
| | | | в том числе | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | БМР | 700,00 | 47,90 | | |
| | | | БП | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | ВБИ | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | | | |
| | <p>Примечание: утвержденный план* - указывается объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчетный год уточненный план** - указывается уточненный объем финансирования муниципальной программы на отчетный год с учетом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Хилокского муниципального округа фактическое исполнение*** - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы Перечень сокращений: ФБ – федеральный бюджет РБ – региональный бюджет БМР – бюджет муниципального района БП – бюджеты поселений ВБИ – внебюджетные источники</p> | | | |

| <p align="center">Таблица №1 Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы "Территориальное развитие МР "Хилокский район" на 2022-2026 годы" (название муниципальной программы) за 2025 год</p> | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| <p align="center">Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"</p> | | | | | |
| <p align="center">Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района»</p> | | | | | |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| | Показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)" | ед | 2 | 2 | 0,00 |
| <p align="center">Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район»</p> | | | | | |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| | Показатель «Протяженность замененных сетей» | км | 0,40 | 1,59 | +1,19 |
| | Показатель «Количество замененных котлов и котельного оборудования, приобретение ДЭС» | ед | 9 | 0 | -9 |
| | Показатель «Количество построенных и отремонтированных скважин» | ед | 2 | 4 | +2 |
| | Показатель «Количество потребленной электроэнергии» | кВт | 215808,60 | 210634,37 | 5174,23 |
| | Показатель «Количество исправных водокачек, которые необходимо обслуживать для обеспечения населения питьевой водой» | ед | 5 | 5 | 0 |
| <p align="center">Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район»</p> | | | | | |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| | Показатель "Количество установленных павильонов" | ед | 0 | 2 | +2 |
| | Показатель "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" | км | 340,90 | 327,39 | -13,51 |
| | Показатель "Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) к уровню 2016 года" | чел. | .0 | 17 | +17 |
| <p align="center">Подпрограмма производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района «Хилокский район»</p> | | | | | |

| №п/п | Наименование целевого индикатора | единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| | Показатель "Количество отремонтированных колодцев" | ед | 1 | 1 | 0 |
| | Показатель "Количество заключенных договоров с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Заб.крае в Хилокском районе" | ед | 2 | 1 | 1 |
| | Показатель "Количество проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения" | ед | 1 | 0 | -1 |
| | Показатель "Количество оформленных лицензий " | ед | 1 | 0 | -1 |
| | Показатель "Количество оформленных учетных карточек" | ед | 5 | 0 | -5 |
| | Показатель "Количество составленных гидрогеологических характеристик " | ед | 1 | 0 | -1 |
| Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район» | | | | | |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| | Показатель "Количество схем" | шт | 0 | 0 | |
| | Показатель "Количество комплектов" | шт | 0 | 0 | |
| | Показатель "Количество комплектов" | шт | 0 | 0 | |
| Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства муниципального района "Хилокский район" | | | | | |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| | Показатель "Количество отремонтированных муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие)" | ед | 1 | 0 | 0 |
| | Показатель: "Количество установленных (замененных) приборов учета" | ед | 2 | 0 | -2 |
| | Показатель "Повышение фактически оплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах." | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Показатель "Количество проведенных проверок муниципального жилищного контроля" | ед | 5 | 5 | 0 |