

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2025 году проекта развития территориального**  
**общественного самоуправления победителем краевого конкурса**  
**проектов развития территориального общественного самоуправления**  
**«Решаем сами»**  
**ТОС «Наран»**  
(наименование территориального общественного самоуправления (далее – ТОС))

**Раздел 1. Общая информация**

1.	Местонахождение ТОС (статус и наименование муниципального образования, населенного пункта)	с.Тэрэпхэн Хилокский район Забайкальский край
2.	Дата образования ТОС (дата регистрации устава ТОС в органе местного самоуправления)	08.11.2016
3.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проекта развития ТОС, контактные телефоны, адрес электронной почты (e-mail)	Намжилова Е.В. 8 914 486 21 38 <a href="mailto:Elenanamgiloval5@gmail.com">Elenanamgiloval5@gmail.com</a>
4.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя избранного органа ТОС, контактные телефоны, адрес электронной почты (e-mail)	Намжилова Е.В.
5.	Название проекта развития ТОС	Спортивно-тренажерная площадка в с.Тэрэпхэн
6.	Приоритетное направление, в рамках которого разработан проект развития ТОС	Цветущее Забайкалье
7.	Номинация конкурса, которой преимущественно соответствует проект развития ТОС	Благоустройство территории в том числе сезонное благоустройство
8.	Дата начала реализации проекта развития ТОС	01.05.2025
9.	Дата окончания реализации проекта развития ТОС	01.10.2025
10.	Территория реализации проекта развития ТОС	с.Тэрэпхэн
11.	Стоимость проекта развития ТОС, руб.	800401,30
12.	Размер денежной премии, руб.	720000,00
13.	Результат реализации проекта развития ТОС	Тренажерно-спортивная площадка установлена сентябрь 2025

## Раздел 2. Сведения о ходе реализации проекта развития ТОС

№ п/п	Мероприятие	Описание работы	Исполнитель	Срок выполнения
1	2	3	4	5
1	Закупка тренажеров и спортивного оборудования	Составление договора на закуп и доставку	Намжилова Е.В.	23.08.2025
2	Уборка территории под тренажеры и спортивную площадку	Уборка территории	Намжилова Е.В. Баяндоржиева Д.Ц. Дашиева А. Б. Цыпылова Б.Ч. Осорова Б.Б. Федорова С.Б.	03.09.2025- 07.09.2025
3	Выравнивание территории под площадку	Выравнивание площадки	Зайганов Т.С.	10.09.2025- 23.09.2025
4	Закупка цемента	Закуп цемента	Намжилова Е.В.	15.09.2025
5	Завоз Песочно-гравийной смеси	Привоз песка и гравия	Чимитов С.Э-Б. Цыбденов З.Ц. Зайганов Т.С. Намжилов Е.Ц. Митупов С.Б.	15.09.2025- 23.09.2025
6	Бетонирование площадки	Бетонирование площадки	Чимитов С.Э-Б. Цыбденов З.Ц. Зайганов Т.С. Намжилов Е.Ц. Митупов С.Б.	16.09.2025- 24.09.2025
7	Установка спортивного оборудования	Установка спортивного оборудования	Чимитов С.Э-Б. Цыбденов З.Ц. Зайганов Т.С. Намжилов Е.Ц. Митупов С.Б.	20.09.2025- 25.09.2025
8	Установка тренажеров	Установка тренажеров	Чимитов С.Э-Б. Цыбденов З.Ц. Зайганов Т.С. Намжилов Е.Ц. Митупов С.Б.	25.09.2025- 30.09.2025

Руководитель  
проекта развития ТОС

*Намжилова Е.В.*  
(подпись, Ф.И.О. (отчество при наличии))

« 9 » октября 2025 года