

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Правительства Забайкальского края


А.Н.Гончаров

21 апреля 2025 года

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края

(утвержден протоколом Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации
государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды Забайкальского края»
от 21 апреля 2025 года № 2)

Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Отчетный год: 2024

Исполнитель:

Воронина Ирина Андреевна, Иванова Ксения Андреевна, Колесникова Надежда Сергеевна, Кудрявцева Светлана Владимировна

Контакты: тел. 32 46 62, 32 46 69, 35-85-92, 35-03-91, e-mail: voronica@minpriгr.e-zab.ru, min.priгr@mail.ru, fin@minpriгr.e-zab.ru

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды Забайкальского края»

Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от года № 188 (далее – государственная программа). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2035 годы.

Куратор государственной программы – Гончаров Алексей Николаевич – Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Соисполнители – Государственная ветеринарная служба Забайкальского края. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Участники – нет.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 11 ноября 2024 года № 560 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Охрана окружающей среды» Забайкальского края».

Государственная программа направлена на реализацию национальной цели «Экологическое благополучие», определенной пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели:

- 1) создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза;
- 2) снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза;
- 3) ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая буферную зону озера Байкал;

- 4) ликвидация стихийных захоронений биологических отходов;
- 5) обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды Забайкальского края» утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 11 марта 2024 года № 87-р, в ред. от 20 ноября 2024 года № 499-р.

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2024 года редакцией паспорта государственной программы структура государственной программы состоит из 11 элементов.

Перечень структурных элементов:

1. Региональный проект G1-76 Чистая страна (Забайкальский край);
2. Региональный проект G2-76 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край) (далее – ТКО);
3. Региональный проект G4-76 Чистый воздух (Забайкальский край);
4. Региональный проект G7-76 Сохранение озера Байкал (Забайкальский край);
5. Комплекс процессных мероприятий № 1 «Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематорами, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых сибирезвенными захоронениями, ликвидация скотомогильников»;
6. Комплекс процессных мероприятий № 2 «Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Забайкальском крае»;
7. Комплекс процессных мероприятий № 3 «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края»;

8. Комплекс процессных мероприятий № 4 «Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края»;

9. Комплекс процессных мероприятий № 5 «Обеспечение функций исполнительных органов Забайкальского края в установленной сфере»;

10. Комплекс процессных мероприятий № 6 «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления»;

11. Комплекс процессных мероприятий № 8 «Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда».

1. Информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Целью государственной программы (протокол Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды» Забайкальского края) № 1 от 16 апреля 2024 года) является улучшение в Забайкальском крае экологической ситуации и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду.

В 2024 году обеспечено достижение установленных целевых значений 7 показателей, выявлено недостижение по 1 показателю.

Риск не достижения установленных на 2025 год целевых значений показателей отсутствует.

Риски не достижения цели государственной программы к концу 2035 года не выявлены.

2. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки:

Всего по государственной программе:
мероприятий – 24 ед.,

контрольных точек – 115 ед. в том числе:

– пройдены в установленные сроки – 105 ед.,

– не пройдены в установленные сроки – 10 ед.

Всего по Региональному проекту G1–76 Чистая страна (Забайкальский край):

мероприятий – 2 ед.,

контрольных точек – 14 ед. в том числе:

– пройдены в установленные сроки – 10 ед.,

– не пройдены в установленные сроки – 4 ед., в том числе по мероприятию «Разработана проектная документация

«Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Хилок»:

1. Контрольная точка «Получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы и экспертизу достоверности сметной стоимости проектной документации «Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Хилок», план – 15.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 25.12.2025). Проектировщиками не обеспечено получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, что является неотъемлемым условием государственного контракта № 30 от 28 ноября 2022 года, заключенного между Минприроды Забайкальского края и ООО «Экопроект», на разработку проектной документации объекта «Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Хилок»;

2. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», план – 20.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 25.12.2025). Проектная документация проектировщиком не представлена в полном объеме;

3. Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», план – 20.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 25.12.2025). По государственному (муниципальному) контракту, согласно его условиям, оплата будет производиться только после приемки работ;

4. Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», план – 25.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 31.12.2025). Контрольная точка может быть пройдена только после выполнения вышеуказанных условий.

Всего по Региональному проекту G2–76 Комплексная система обращения с ТКО (Забайкальский край):
мероприятий – 5 ед.,

контрольных точек – 14 ед. в том числе:

- пройдены в установленные сроки – 11 ед.,
- не пройдены в установленные сроки – 3 ед., в том числе по мероприятию «Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами»:

1. Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)», план – 31.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 01.02.2025);

2. Контрольная точка «Предоставлен отчет региональным оператором по плану мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки) на 2024 год. (Приложение 2 к соглашению), план – 31.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 01.02.2025);

3. Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (Приложение №3), план – 31.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 01.02.2025). Срок предоставления информации о проведении мониторинга и вышеуказанных отчетов установлен Соглашением о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края от 14 февраля 2019 года № 051–2019–G20082–1 (в редакции дополнительного соглашения от 16.05.2024 № 051–2019–G20082–1/10) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Всего по Региональному проекту G4–76 Чистый воздух (Забайкальский край):

мероприятий – 2 ед.,

контрольных точек – 17 ед. в том числе:

- пройдены в установленные сроки – 17 ед.,
- не пройдены в установленные сроки – 0 ед..

Всего по Региональному проекту G7–76 Сохранение озера Байкал (Забайкальский край):

мероприятий – 1 ед.,

контрольных точек – 12 ед. в том числе:

- пройдены в установленные сроки – 12 ед.,
- не пройдены в установленные сроки – 0 ед..

Всего по Комплексу процессных мероприятий № 1 Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематорами, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых сибирезвенными захоронениями, ликвидация скотомогильников:

мероприятий – 4 ед.,

контрольных точек – 21 ед. в том числе:

– пройдены в установленные сроки – 21 ед.,

– не пройдены в установленные сроки – 0 ед..

Всего по Комплексу процессных мероприятий № 2 Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Забайкальском крае:

мероприятий – 1 ед.,

контрольных точек – 4 ед. в том числе:

– пройдены в установленные сроки – 4 ед.,

– не пройдены в установленные сроки – 0 ед..

Всего по Комплексу процессных мероприятий № 3 Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края;

мероприятий – 1 ед.,

контрольных точек – 3 ед. в том числе:

– пройдены в установленные сроки – 3 ед.,

– не пройдены в установленные сроки – 0 ед..

Всего по Комплексу процессных мероприятий № 4 Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края;

мероприятий – 1 ед.,

контрольных точек – 12 ед. в том числе:

- пройдены в установленные сроки – 12 ед.,
- не пройдены в установленные сроки – 0 ед..

Всего по Комплексу процессных мероприятий № 5 Обеспечение функций исполнительных органов Забайкальского края в установленной сфере;

мероприятий – 6 ед.,

контрольных точек – 14 ед. в том числе:

- пройдены в установленные сроки – 14 ед.,
- не пройдены в установленные сроки – 0 ед..

Всего по Комплексу процессных мероприятий № 6 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления;

мероприятий – 1 ед.,

контрольных точек – 4 ед. в том числе:

- пройдены в установленные сроки – 1 ед.,
- не пройдены в установленные сроки – 3 ед., в том числе по мероприятию «Разработана проектно-сметная документация по ликвидации накопленного вреда окружающей среде Оказание услуг (выполнение работ)»:

1. Контрольная точка «Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», план – 01.08.2024, факт – не исполнено (прогноз – 01.08.2025);

2. Контрольная точка «Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», план – 01.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 01.12.2025);

3. Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», план – 20.12.2024, факт – не исполнено (прогноз – 20.12.2025). Минприроды Забайкальского края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дважды проведены конкурсные процедуры для определения исполнителя работ по разработке ПСД по двум объектам: «Консервация хвостохранилища Благодатской обогатительной фабрики и демонтаж разрушенного производственного здания и сооружений обогатительной фабрики» и «Демонтаж зданий бывшего мышьякового завода и рекультивация

прилегающих к ним территорий, загрязненных тяжелыми металлами, в пгт. Вершино-Дарасунский». Конкурсные процедуры признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Всего по Комплексу процессных мероприятий № 8 Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда.

мероприятий – 0 ед.

контрольных точек – 0 ед.

3. Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период

Всего в составе государственной программы:

показателей – 27 ед., в том числе:

уровня государственной программы – 8 ед.,

уровня региональных проектов – 10 ед.,

уровня комплексов процессных мероприятий – 9 ед.

Из них достигнуты целевые значения по 22 показателям, в том числе:

уровня государственной программы – 7 ед.:

уровня региональных проектов – 8 ед.,

уровня комплексов процессных мероприятий – 7 ед.

Не достигнуты целевые значения по 5 показателям, в том числе:

уровня государственной программы – 1 ед.:

уровня региональных проектов – 2 ед.,

уровня комплексов процессных мероприятий – 2 ед.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год год	2024 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Государственная программа «Охрана окружающей среды Забайкальского края»							
1.	Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края	процент	8,5	8,5	8,5	100	Показатель достигнут
2.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	штука	0	3	3	100	Показатель достигнут

3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процент	1,5	31,5	3,9	12,3	Плановое значение показателя в паспорте госпрограммы не приведен в соответствие. Соглашению. Дополнительным соглашением от 16 мая 2024 года № 051-2019-Г20082-1/10 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края на 2024 год установлено значение показателя – 3,6 %. Т.о. значение установленного соглашения показателя достигнуто
4.	Количество принятых шкур волков	штука	527	527	1023	194,118	Кратное превышение фактического значения показателя связано с доведением дополнительного финансирования из краевого бюджета на обеспечение выкупа

						шкур волков от охотников-волчатников	
5.	Количество приобретенных установок для утилизации биологических отходов – крематоров	единица	0	2	0	0	Мероприятие не обеспечено финансированием
6.	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах – участниках проекта	процент	90,229	89,824	89,7864	100,042	Показатель имеет положительную динамику и рассчитывается от уровня 2017 года (74 532,10 тонн), достигнут
7.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	тысяча кубических метров	17 202	16 654	17 202	96,8	Плановое значение показателя в паспорте госпрограммы не приведено в соответствие с Соглашением. Дополнительно согласованием от 15.11.2024 № 051-2019-Г7003-1/10 к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края на 2024 год установлено значение показателя – 17 202 тысяч кубических

						метров. Показатель достигнут.
8.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края	процент	0,173	0,175	0,175	100 Показатель достигнут
2. Региональный проект Г1–76 Чистая страна (Забайкальский край)						
1.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	тысяча человек	29,39	44,04	44,04	100 Показатель достигнут
2.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	штука	2	3	3	100 Показатель достигнут
3. Региональный проект Г2–76 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)						
1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процент	99,8	98,5	99,7	101,2 Плановое значение показателя в паспорте госпрограммы не приведено в соответствии с Соглашением. Дополнительным соглашением от 16 мая 2024 г. № 051–2019–Г20082–1/10

							к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края установлено значение показателя – 99,8 %. Т.о. степень достижение показателя соглашения составляет 99,9 %, показатель достигнут частично. Данные предоставлены Региональным оператором ООО «Олерон+»
2.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процент	0,2	1,5	0,3	20	Плановое значение показателя в паспорте госпрограммы не приведено в соответствии с Соглашением. Дополнительно соглашением от 16 мая 2024 г. № 051–2019–G20082–1/10 к Соглашению о реализации регионального проекта

							«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края установлено значение показателя – 0,2 %.
							Т.о. степень достижение показателя соглашения составляет 150 %, показатель достигнут. Данные предоставлены Региональным оператором ООО «Олерон+»
3.	Доля коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образующихся твердых коммунальных отходов	процент	3,6	31,5	3,9	12,4	Плановое значение показателя в паспорте госпрограммы не приведено в соответствие с Соглашением. Дополнительным соглашением от 16 мая 2024 г. № 051–2019–G20082–1/10 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский

							край)» на территории Забайкальского края установлено значение показателя – 3,6 %. Т.о. степень достижение показателя соглашения составляет 108,3 %, показатель достигнут. Данные представлены Региональным оператором ООО «Олерон+»
4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	процент	37	36	0	100	Мероприятие не реализовывалось. Речь идет об импортозамещении. В связи с отсутствием ввода каких-либо мощностей по обращению с ТКО закуп оборудования не производился ни отечественного, ни импортного производства. Т.о. доля импорта не должна превышать 36 %, показатель достигнут.
4. Региональный проект Г4-76 Чистый воздух (Забайкальский край)							
1.	Снижение совокупного объема выбросов опасных	процент	89,8546	89,8241	89,7864	100,042	Показатель имеет положительную

	загрязняющих веществ в городах – участниках проекта						динамику и рассчитывается от уровня 2017 года (61 407,56 тонн), достигнут
2.	Снижение совокупного объема выбросов	процент	90,7589	90,7335	90,7025	100,034	Показатель имеет положительную динамику и рассчитывается от уровня 2017 года (74 532,10 тонн), достигнут
3.	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта	единица	1	1	1	100	Показатель достигнут
5. Региональный проект G7-76 Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)							
1.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	тысяча кубических метров	17 202	16 654	17 202	96,8	Плановое значение показателя в паспорте госпрограммы не приведено в соответствие с Соглашением. Дополнительным соглашением от 15.11.2024 № 051-2019-G7003-1/10 к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение озера Байкал (Забайкальский

							край)) на территории Забайкальского края на 2024 год установлено значение показателя – 17 202 тысяч кубических метров. Показатель достигнут
6. КИМ № 1 «Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематориями, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых сибирезвенными захоронениями, ликвидация скотомогильников»							
1.	Количество отремонтированных скотомогильников и (или) сибирезвенных захоронений и проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сибирезвенными захоронениями	ед.	1	17	37	217,65	Показатель достигнут
2.	Количество кадастровых паспортов и технических планов на земельные участки занятые скотомогильниками (биотермическими ямами)	ед.	47	40	38	95	Кадастровые работы в Бале́йский МО и МР «Кыринский район» не были проведены в 2024 году, поскольку были проведены ранее. В МР «Сретенский район» в результате проведения конкурсных процедур

						сложилась экономия в связи с уменьшением цен, при этом количество земельных участков, занятых скотомогильниками (биометрическими ямами) не изменилось
7. КИМ № 2 «Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Забайкальском крае»						
1.	Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края	процент	8,5	8,5	8,5	Показатель достигнут
2.	Количество образцов ООПТ в Забайкальском крае	шт	2	2	2	Показатель достигнут
8. КИМ № 3 «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края»						
1.	Количество принятых шкур волков	штука	527	527	1023	194,118
9. КИМ № 4 «Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края»						
						Кратное превышение фактического значения показателя связано с доведением дополнительного финансирования из краевого бюджета на обеспечение выкупа шкур волков от охотников-волчатников

1.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края	процент	0,173	0,175	0,175	100	Показатель достигнут
2.	Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края	ед.	36	36	36	100	Показатель достигнут
10. КИМ № 5 «Обеспечение функций исполнительных органов Забайкальского края в установленной сфере»							
1.	Степень выполнения контрольных карт	процент	100	100	100	100	Показатель достигнут
11. КИМ № 6 «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления»							
1.	Количество разработанных проектно-сметных документов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	штука	0	2	0	0	Недостигнуто показателя обусловлено отсутствием заявок в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

							муниципальных нужд» на конкурсных процедурах для определения исполнителя работ по разработке ПСД по двум объектам: «Консервация хвостохранилища Благодатской обогатительной фабрики и демонтаж разрушенного производственного здания и сооружений обогатительной фабрики» и «Демонтаж зданий бывшего мышьякового завода и рекультивация прилегающих к ним территорий, загрязненных тяжелыми металлами, в пгт. Вершино-Дарасунский». Конкурсные процедуры признаны несостоявшимися.
--	--	--	--	--	--	--	---

Всего в составе паспорта государственной программы 8 показателей, из них:

– достигнуты целевые значения 7 показателей, в том числе:

1. Показатель: «Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края», план – 8,5 %, факт – 8,5 %;
 2. Показатель: «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов», план – 3 шт., факт – 3 шт.;
 3. Показатель: «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов», план – 3,6 %; факт – 3,9 %;
 4. Показатель: «Количество принятых шкур волков», план – 527 шт., факт – 1023 шт.;
 5. Показатель: «Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах – участниках проекта», план – 89,8241 %, факт – 89,7864 %;
 6. Показатель: «Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края», план – 0,175 %, факт – 0,175 %;
 7. Показатель: «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории», план – 16 6562 тыс. куб. м, факт – 17 202 тыс. куб. м.
- не достигнуты целевые значения 1 показателя:
1. Показатель: «Количество приобретенных установок для утилизации биологических отходов – крематоров» – план – 2 ед., факт – 0.

Всего в составе паспорта Регионального проекта G1-76 Чистая страна (Забайкальский край) 2 показателя, из них:

– достигнуты целевые значения 2 показателей, в том числе:

1. Показатель: «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов», план – 44,04 тыс. чел., факт – 44,04 тыс. чел.;

2. Показатель: «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов», план – 3 шт., факт – 3 шт.

– не достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

Всего в составе паспорта Регионального проекта G2-76 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край) 4 показателя, из них:

– достигнуты целевые значения 3 показателей, в том числе:

1. Показатель «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов», план 0,2%, факт – 0,3%;

2. Показатель «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов», план – 3,6%, факт – 3,9%;

3. Показатель «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов», план – 36%, факт – 0 %.

– не достигнуты целевые значения 1 показателя, в том числе:

1. Показатель «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов», план 99,8%, факт – 99,7%.

Всего в составе паспорта Регионального проекта G4-76 Чистый воздух (Забайкальский край) 3 показателя, из них:

– достигнуты целевые значения 3 показателей, в том числе:

1. Показатель «Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах – участниках проекта», план – 89,824%, факт – 89,7864%;

2. Показатель «Снижение совокупного объема выбросов», план – 90,7335%, факт – 90,7025%;

3. Показатель «Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта», план – 1 ед., факт – 1 ед.

– не достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

Всего в составе паспорта Регионального проекта G7-76 Сохранение озера Байкал (Забайкальский край) 1 показатель, достигнут:

1. Показатель: «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории», план – 16 654 тысяч кубических метров; факт – 17 202 тысяч кубических метров.

– не достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

Всего в составе паспорта КПМ № 1 «Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематориями, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых сибирезвенными захоронениями, ликвидация скотомогильников» 2 показателя, из них:

– достигнуты целевые значения 1 показателя:

1. Показатель: «Количество отремонтированных скотомогильников и (или) сибирезвенных захоронений и проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых сибирезвенными захоронениями», план – 17 ед., факт – 37 ед.

– не достигнуты целевые значения 1 показателя:

1. Показатель: «Количество кадастровых паспортов и технических планов на земельные участки занятые скотомогильниками (биотермическими ямами)» – план – 40 ед., факт – 38 ед.

Всего в составе паспорта КПМ № 2 «Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Забайкальском крае» 2 показателя, из них:

– достигнуты целевые значения 2 показателей, в том числе:

1. Показатель: «Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края», план – 8,5 %, факт – 8,5 %;

2. Показатель: «Количество вновь образованных ООПТ в Забайкальском крае», план – 2 ед., факт – 2 ед.
– не достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

Всего в составе паспорта КПМ № 3 «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края» 1 показатель, достигнут:

Показатель: «Количество принятых шкур волков», план – 527 шт., факт – 1023 шт.

– не достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

Всего в составе паспорта КІПМ № 4 «Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края» 2 показателя, из них:

– достигнуты целевые значения 2 показателей, в том числе:

1. Показатель: «Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края», план – 0,175 %, факт – 0,175 %;

2. Показатель: «Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края» – план – 36 ед., факт – 36 ед.

– не достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

Всего в составе паспорта КІПМ № 5 «Обеспечение функций исполнительных органов Забайкальского края в установленной сфере» 1 показатель, достигнут:

Показатель: «Степень выполнения контрольных карт», план – 100 %, факт – 100 %.

– не достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

Всего в составе паспорта КІПМ № 6 «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления» 1 показатель, не достигнут:

Показатель: «Количество разработанных проектно-сметных документаций по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», план – 2 шт., факт – 0 шт.

– достигнуты целевые значения показателей отсутствуют.

4. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

Всего в составе государственной программы 11 структурных элементов, из них реализация по итогам 2024 года осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков – 3 структурных элемента, в том числе:

– Региональный проект G2-76 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край) – выявлено недостижение установленного целевого значения 1 показателя;

– КИМ № 1 «Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематориями, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых сибирезвенными захоронениями, ликвидация скотомогильников» – выявлено недостижение установленного целевого значения 1 показателя;

– КИМ № 6 «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления» – выявлено недостижение установленного целевого значения 1 показателя.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном году в рамках реализации мероприятий по Региональному проекту G2-76 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край) недостижение показателя «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» (степень исполнения 99,9 %) незначительное.

В рамках реализации мероприятий по структурному элементу КИМ № 1 «Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематориями, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых сибирезвенными захоронениями, ликвидация скотомогильников» – частичное достижение показателя «Количество кадастровых паспортов и технических планов на земельные участки занятые скотомогильниками (биотермическими ямами)» (степень достижения – 95 %) Государственной ветеринарной службой Забайкальского края объясняется тем, что заявки муниципальных районов «Балейский район» и «Кыринский район» на

проведение кадастровых работ были поданы ошибочно, поскольку такие работы проведены ими ранее. В муниципальном районе «Средненский район» в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в связи с уменьшением цены, при этом количество земельных участков, занятых скотомогильниками (биометрическими ямами) не изменилось.

В рамках реализации мероприятий по структурному элементу КГПМ № 6 «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления» недостижение показателя «Количество разработанных проектно-сметных документов с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде» (степень достижения – 0%) обусловлено отсутствием заявок на конкурсе, объявленном в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по определению исполнителя работ по разработке ПСД по двум объектам: «Консервация хвостохранилища Благodatской обогатительной фабрики и «Демонтаж разрушенного производственного здания и сооружений обогатительной фабрики» и «Демонтаж зданий бывшего Мышьякового завода и рекультивация прилегающих к ним территорий, загрязненных тяжелыми металлами, в пгт. Вершино-Дарасунский». Конкурсные процедуры признаны несостоявшимися. Цена, сложившаяся на существующем рынке услуг по разработке ПСД, в разы превышает цену, предлагаемую Минприроды Забайкальского края.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы:

Приложение 2

Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственной программы «Охрана окружающей среды Забайкальского края» в 2024 году

№ п/п	Наименование государственной программы	Плановое значение, тыс. руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	% выполнения расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией	Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года
-------	--	------------------------------	---------------------------------	--	---

ответственный исполнитель (протокол управляющего совета № 2)			государственных программ	(по данным Минфина Забайкальского края), %	
1	2	3	4	5	7
Всего:	3 408 019,56	3 215 150,62	95,98	94,67	
«Охрана окружающей среды Забайкальского края»	3 408 019,56	3 215 150,62	95,98	94,67	

7. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

В связи с началом с 1 января 2025 года реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие», который сменил национальный проект «Экология», и в связи с завершением реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» и в текущем финансовом году в состав государственной программы запланировано внесение следующих изменений:

– исключение структурных элементов:

1. Региональный проект G1–76 Чистая страна (Забайкальский край);
 2. Региональный проект G2–76 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край) (далее – ТКО);
 3. Региональный проект G4–76 Чистый воздух (Забайкальский край);
 4. Региональный проект G7–76 Сохранение озера Байкал (Забайкальский край);
- включение структурных элементов:

1. Региональный проект Ч2-76 «Экономика замкнутого цикла (Забайкальский край)» федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие»;
2. Региональный проект Ч4-76 «Чистый воздух (Забайкальский край)» федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие»;
3. Региональный проект (иной), не входящий в состав национальных проектов, «Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Забайкальского края»;
4. Региональный проект (иной), не входящий в состав национальных проектов, «Сохранение озера Байкал».

8. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу

В течение 2024 года в государственную программу внесены следующие изменения:

- постановление Правительства Забайкальского края от 22 марта 2024 года № 142 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года №188 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды»»;
- постановление Правительства Забайкальского края от 11 ноября 2024 года № 566 «О внесении изменений в стратегические приоритеты государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды»».

Оценка эффективности государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года – 99,91 % (в 2023 году – 94,6 %), уровень эффективности финансового управления реализацией государственной программы – практически не изменился, с минимальным улучшением на 0,07 %.

Значение показателя эффективности реализации государственной программы в 2024 году, в рамках степени достижения запланированных значений показателей конечных результатов реализации государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий составило 87,9 % (в 2023 году – 98 %), уровень эффективности реализации государственной программы **высокий**.


Отчет подготовлен с использованием (и в строгом соответствии) с информацией, содержащейся (сформированной) и утвержденной куратором государственной программы – заместителем председателя Правительства Забайкальского края – министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края А.Н.Гончаровым, исполняющим обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края П.В.Волжиным, в ГИИС «Электронный бюджет».

Паспорт государственной программы «Охрана окружающей среды Забайкальского края», утвержденный протоколом Управляющего совета от 5 ноября 2024 года № 2 на 7 листах, прилагается.

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

И.о. министра природных
ресурсов Забайкальского края

П.В.Волжин



подпись