

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Н.А.Рогова

подпись

МП

расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ года

## Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края: «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»

Ответственный исполнитель: Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Отчетный год: 2020 год

Исполнители: Серебрянникова В.И., Титова М.С.

Контакты: 23 32 65, varlamova@coms.e-zab.ru

## **Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2020 год**

В 2020 году, согласно Государственной программе Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 февраля 2016 года № 58 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13 июля 2020 года № 261) (далее – государственная программа), должны были быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 7,47 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 414 человек;

Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

- расселение аварийного жилищного фонда – 8,81 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 611 человек;

В рамках государственной программы реализуются 4 подпрограммы.

Финансирование за счет средств краевого бюджета на 2020 год запланировано в объеме 127 131,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 108 156,5 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета профинансировано 87 342,9 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»*

В рамках подпрограммы предполагаются ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2017 года и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на территории Забайкальского края и предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений.

В результате реализации подпрограммы в 2020 году должны были достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 6,07 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 330 человек;
- разработка проектно-сметной документации и привязка объектов повторного применения – 2 объекта.

Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

- показатель «Расселение аварийного жилищного фонда» выполнен на 100 % (7,28 тыс. кв. м);

- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 100 % (509 человек);

- показатель «Разработка проектно-сметной документации и привязка объектов повторного применения» выполнен на 50% (1 объект). Планировалась разработка проектно-сметной документации и строительство многоквартирного дома в г.Чита по ул.Гагарина. В связи с поручением исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края Г.А.Гусева № УПГГ-26 от 15 июня 2020 года, контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома был расторгнут.

В 2020 году переселены граждане в городских округах «Город Чита», городских поселениях «Новочарское» и «Шилкинское».

Фактически контракты оплачены из средств Фонда на сумму 320 241,3 тыс. рублей. Законом Забайкальского края от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на мероприятия подпрограммы в 2020 году в краевом бюджете запланировано 536 453,2 тыс. рублей средств Фонда.

*Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»*

Целями подпрограммы являются переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа и ликвидация существующего непригодного для проживания фонда.

В результате реализации подпрограммы в 2020 году должны быть достигнуты следующие показатели:

- количество переселенных граждан - 12 человек;
- площадь расселяемого аварийного жилищного фонда – 0,20 тыс. кв. м.

Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

1) показатель «количество переселенных граждан» выполнен на 83% (10 человек), планировалось переселение 5 семей численностью 12 человек, состоящих на учете нуждающихся в жилье, относящихся к жилищному фонду Забайкальского края. Переселение граждан осуществляется в порядке очередности от даты постановки на учет. 5-ая по счету семья состав 2 человека была поставлена на учет нуждающихся в феврале 2020 года, в этой связи предусмотренных на приобретение жилья в 2020 году средств краевого бюджета оказалось недостаточно для приобретения жилого помещения с последующим предоставлением по договору социального найма указанной семье.

2) показатель «площадь расселяемого аварийного жилищного фонда» выполнен на 85 % (0,17 тыс. кв. м). См. пояснения к п. 1.

*Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»*

В рамках подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне БАМ.

В результате реализации подпрограммы в 2020 году должны были быть достигнуты следующие показатели:

- удовлетворение потребности в жилых помещениях – 21 семья;
- количество переселенных граждан – 50 человек;
- Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа – 1,20 тыс.кв.м;

Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

1) показатель «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» выполнен на 100 % (23 семьи). В связи со сложившейся экономией

дополнительно социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 2 семьям;

2) показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 100% (65 человек). См. пояснения к п. 1.

3) показатель «Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа» выполнен на 100 % (113,3 тыс.кв.м.), см. пояснения к п. 1.

*Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»*

В рамках подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий граждан, проживающих с не предназначенных для этого строений, созданных в период освоения Сибири и Дальнего Востока. Мероприятия подпрограммы реализуются только на территории Каларского муниципального округа, начиная с 2020 года.

В результате реализации подпрограммы в 2020 году должны были быть достигнуты следующие показатели:

- количество переселенных семей – 9 семей;
- количество переселенных граждан – 22 человек.

Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

1) показатель «количество переселенных семей» выполнен на 100 % (11 семей). В связи со сложившейся экономией дополнительно по решению суда социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 2 семьям;

2) показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 100% (25 человек). См. пояснения к п. 1.

### **Информация**

#### **о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах**

См. приложение «Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» за 2020 год».

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Постановлением Правительства Забайкальского края от 13 июля 2020 года № 261 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете, а также государственная программа была дополнена новой подпрограммой № 4 «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока».

В 2020 году, согласно утвержденной государственной программе, должны были быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 7,47 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 414 человек;

Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

- расселение аварийного жилищного фонда – 8,81 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 611 человек.

Министерством проводится работа по уточнению значений целевых показателей государственной программы, разработан проект постановления Правительства Забайкальского края, в котором учтены изменения по количеству граждан и площади аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению. Указанный проект проходит процедуру согласования в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

### **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий государственной программы и ее подпрограмм представлены в разделе «Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2020 год».

### **Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных планом реализации государственной программы**

Предусмотренные Планом реализации государственной программы на 2020 год контрольные события не выполнены в полном объеме (приложение б).

### **Сведения о достижении показателей государственной программы, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей по Указам Президента Российской Федерации**

Во исполнение пункта 2 «е» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р утвержден Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда (далее – Комплекс мер). Указанным Комплексом мер Забайкальскому краю на 2020 год определены целевые показатели «Общая площадь, подлежащая расселению» и «Численность подлежащих переселению граждан». Сведения о достижении данных показателей отражены в приложении 8.

## **Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде**

Постановлением Правительства Забайкальского края от 13 июля 2020 года № 261 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете.

### **Оценка эффективности государственной программы**

В результате оценки результатов выполнения каждого из показателей конечных результатов государственной программы, для которых установлено плановое значение на соответствующий финансовый год, и результатов оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в государственную программу, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации государственной программы установлена как средняя (численное значение интегральной оценки составляет 0,98).

Оценка эффективности подпрограмм:

- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - средняя (численное значение интегральной оценки – 0,79);
- подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» - высокая (численное значение интегральной оценки – 1,00);
- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали» - высокая (численное значение интегральной оценки – 1,00);
- подпрограммы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока» - высокая (численное значение интегральной оценки – 1,00).

### **Статическая информация, на основании которой формировался годовой отчет**

Годовой отчет формировался на основании следующей информации:

- информация от ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и муниципальных образований;
- статическая информация.

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1	Цель "переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"; "ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Забайкальского края"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,98
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	87 342,9	87 342,9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	X	X	X	127 131,4	108 156,5		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	536 453,2	320 241,3		
	Показатель "Количество переселенных граждан"	чел.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	414,00	611,00		
	Показатель "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда+"	тыс.кв.м.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	7,47	8,81		
	Задача 01. "Расселение жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа и предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда "	X		X	2013 - 2024	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,79
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	100 746,9	82 792,9		

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	536 453,2	320 241,3		
1.1.1	Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2012 года"	X		X	2013 - 2019	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	2810109502	412	0,0	0,0		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	2810109502	412	0,0	0,0		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	2810109502	412	0,0	0,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	2810109502	414	0,0	0,0		
1.1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года"	X		X	2013 - 2019		X	X	X	X	X	X	1,00
1.1.2	Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда""	X		X	2019 - 2024	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,45



**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	100 746,9	82 792,9		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	536 453,2	320 241,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F304962	244	0,0	0,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F304962	414	17 685,0	11 652,8	Финансирование работ по подготовке проектно-сметной документации производилась в соответствии с заявками ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F304962	245	150,0	11,0	Финансирование кадастровых работ производилась в соответствии с заявками ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края	
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F309502	414	0,0	0,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F309602	412	0,0	0,0		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F367483	412	253 566,5	248 687,8		

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F367483	414	249 277,6	37 944,4	Финансирование строительно-монтажных работ производилась в соответствии с заявками ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края"	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F367484	412	37 710,0	36 348,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	281F367484	414	13 597,6	12 836,1	Финансирование работ производилась в соответствии с заявками ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края"	
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	281F367483	321	11 122,3	11 122,3		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	281F367483	322	22 486,8	22 486,8		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	281F367484	321	13 216,7	10 541,3	Социальные выплаты осуществлялись гражданам, по которым был подготовлен полный пакет документов.	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	281F367484	322	18 387,6	11 403,4	Социальные выплаты осуществлялись гражданам, по которым был подготовлен полный пакет документов.	
	Показатель "Количество переселенных граждан"	чел.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	330,00	509,00		
	Показатель "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда"	тыс. кв. м.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	6,07	7,28		
	Показатель "Разработка проектно-сметной документации и привязка объектов повторного применения"	объект	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	2,00	1,00		

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.2	Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"	X		X	2016 - 2024	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	9 053,7	8 032,8		
1.2.1	Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"	X		X	2016 - 2024	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	9 053,7	8 032,8		

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	0501	2820104970	412	9 053,7	8 032,8	на приобретение жилых помещений в целях исполнения мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (017 0501 2820104970 412) предусмотрено – 9 053 700,00 руб., кассовый расход – 8 032 776,17 руб., процент исполнения – 88,72% – не использованы в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведенных конкурсных процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2020 году на приобретение 4 жилых помещений Учреждению было доведено 9 053 700,00 руб., приобретено Учреждением 4 жилых помещений, общая стоимость которых составила 8 032 776,17 руб., остаток свободных лимитов бюджетных обязательств составил 1 020 923,83 руб. Департаментом по предложению Учреждения в Министерство финансов Забайкальского края и в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края были направлены письма о сиквестировании (от 23.11.2020 № 01-10/10732, от 23.10.2020 № 01-10/10731). Сиквестирование не было произведено в 2020 году.	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	2820104970	412	0,0	0,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0501	2820104970	412	0,0	0,0		
	Показатель "Количество переселенных граждан"	чел.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	12,00	10,00		
	Показатель "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда"	тыс. кв. м.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,20	0,17		
1.3	Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали"	X		X	2016 - 2024	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	60 462,6	60 462,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	15 615,0	15 615,0		
1.3.1	Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали"	X		X	2016 - 2024	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	60 462,6	60 462,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	15 615,0	15 615,0		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	28301R0230	521	60 462,6	60 462,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	28301R0230	521	15 615,0	15 615,0		
	Показатель "Количество переселенных граждан"	чел.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	50,00	65,00		
	Показатель "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда+"	тыс.кв. м.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	1,20	1,36		
	Показатель "Количество переселенных семей"	семей	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	21,00	23,00		
1.3.1.1	Мероприятие "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали"	X		X	2016 - 2024		X	X	X	X	X	X	1,00

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Задача 02. "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока"	X		X	2020 - 2024	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	26 880,3	26 880,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	1 715,8	1 715,8		
1.1.1	Основное мероприятие "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока"	X		X	2020 - 2024	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	26 880,3	26 880,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	1 715,8	1 715,8		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	28401R1780	521	26 880,3	26 880,3		

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1003	28401R1780	521	1 715,8	1 715,8		
	Показатель "Количество переселенных граждан"	чел.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	22,00	25,00		
	Показатель "Количество переселенных семей"	семей	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	9,00	11,00		
	<b>ИТОГО</b> общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	750 927,5	515 740,7		
	в т.ч.												
	- из краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	127 131,4	108 156,5		
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	87 342,9	87 342,9		
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	536 453,2	320 241,3		

**Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» за 2020 год**

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
<b>Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»</b>			
1.1.	Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года»	Плановые показатели: "Количество переселенных граждан" - 0 человек; "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда" - 0 тыс.кв.м. Фактические показатели: "Количество переселенных граждан" - 0 человек (100%); "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда" - 0 тыс.кв.м.(100%).	В связи с фактическим расселением
1,2	Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Плановые показатели: "Количество переселенных граждан" - 330 человек; "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда" - 6,07 тыс.кв.м. "Разработка проектно-сметной документации и привязка объектов повторного применения" - 2 объекта. Фактические показатели: "Количество переселенных граждан" - 509 человек (100%); "Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда" - 7,28 тыс.кв.м.(100%); "Разработка проектно-сметной документации и привязка объектов повторного применения" - 1 объект (50%).	Планировалась разработка проектно-сметной документации и строительство многоквартирного дома в г.Чита по ул.Гагарина. В связи с поручением исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края Г.А.Гусева № УПГГ-26 от 15 июня 2020 года, контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома был расторгнут.
<b>Подпрограмма 2. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»</b>			
2.1.	Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»	Плановые показатели: "Количество переселенных граждан" - 12 человек; "Ликвидация аварийного или непригодного для проживания, и (или) с высоким уровнем износа жилищного фонда" - 0,20 тыс.кв.м. Фактические показатели: "Количество переселенных граждан" - 10 человек (83%) "Ликвидация аварийного или непригодного для проживания, и (или) с высоким уровнем износа жилищного фонда" - 0,17 тыс.кв.м. (85%)	В связи с фактическим расселением



	<b>Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»</b>		
3.1.	<b>Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»</b>	Плановые показатели: "Количество переселенных граждан " – 50 человек; "Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа» – 1,20 тыс.кв.м. "Удовлетворение потребности в жилых помещениях" - 21 семья. Фактические показатели: "Количество переселенных граждан" – 65 человек (100%), «Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа» - 1,36 тыс.кв.м. (100 %); "Удовлетворение потребности в жилых помещениях" - 23 семьи (100 %)	В связи с фактическим расселением
	<b>Подпрограмма 4. «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»</b>		
4.1	<b>Основное мероприятие «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»</b>	Плановые показатели: "Количество переселенных граждан " – 22 человек; "Количество переселённых семей" - 9 семей. Фактические показатели: "Количество переселенных граждан " – 25 человек (100%); "Количество переселенных семей" - 11 семей (100%).	В связи с фактическим расселением

**Сведения о выполнении контрольных событий  
 Плана реализации государственной программы Забайкальского края  
 «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» за 2020 год**

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2020 год	Количество выполненных контрольных событий в 2020 году	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
	Итого по государственной программе:	6,00	4,00	2,00	
1	Подпрограмма 1.1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»	1,00	0,00	1,00	Планировалась разработка проектно-сметной документации и строительство многоквартирного дома в г.Чита по ул.Гагарина. В связи с поручением исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края Г.А.Гусева № УПГГ-26 от 15 июня 2020 года, контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома был расторгнут.
2	Подпрограмма 1.2. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»	2,00	1,00	1,00	Контрольное мероприятие «Приобретение жилых помещений» выполнено частично, Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края с учетом лимита средств бюджета края приобретено 4 жилых помещения.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2020 год	Количество выполненных контрольных событий в 2020 году	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
3	Подпрограмма1.3. «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»	3,00	3,00	0,00	
4	Подпрограмма1.4. «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»	0,00	0,00	0,00	

**Сведения о достижении показателей государственных программ Забайкальского края,  
соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Россий-  
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606  
за 2020 год**

Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда,  
признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа  
наименование государственной программы Забайкальского края

**Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края**  
ответственный исполнитель

№ п/п	Номер Указа	Наименование показателей госу- дарственной программы, соответ- ствующих и обеспечивающих до- стижение Указов	Значение показате- ля, предусмотренное Указом	Значение показателя госпрограммы в 2019 году		Обоснование отклонения фактических значений показателей от утвержден- ных Указом
				План <sup>1</sup>	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	От 07 мая 2012 года № 600	Общая площадь, подлежащая рассе- лению (установлен распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 года № 1743-р)	тыс. кв. м	7,47	8,81	
2	От 07 мая 2012 года № 600	Численность подлежащих переселе- нию граждан (установлен распоряже- нием Правительства РФ от 26.09.2013 года № 1743-р)	человек	414	611	

<sup>1</sup> – в соответствии с действующей редакцией на 31.12. отчетного года государственной программы Забайкальского края