

Утверждаю :  Е.В.Ушаков

Глава Балейского муниципального округа

Акт технического обследования объекта № 14

г.Балей

«20» января 2025г

Комиссией в составе:

Председатель : Семибратов В.А. – первый заместитель главы Балейского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства

Члены:

1. Орёл Л.В.- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности
2. Квятков В.В – глава Балейской городской администрации
3. Короткий А.А.- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, связи и дорожной деятельности , связи и дорожной деятельности
4. Наглий Н.А.- консультант отдела имущественных и земельных отношений
5. Представитель ресурсоснабжающей организации: Соснин Р.В.- руководитель ООО «ДВ Сервис»
6. Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (по согласованию)
7. Представитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (по согласованию).

Проведен осмотр технического состояния объекта:

Котельной , расположенной по адресу: Забайкальский край,

Балейский район, с.Подойницыно, ул.Советская 57 а

Мощность 1,0 Гк/ч

Топливо : уголь

Теплоноситель: вода

Химводоочистка отсутствует.

Здание котельной 1986г постройки находится в удовлетворительном состоянии. Электрощитовая и питающий кабель находятся в удовлетворительном состоянии. В котельной размещены 2 котла марки квр-1,08 гкал, дымососы, насосное оборудование, запорная арматура, дымовая труба и газоходы

Заключение: котельная и оборудование технически исправны, возможна дальнейшая эксплуатация.

Рекомендуемые мероприятия:


Монтаж приточно-вытяжной вентиляции, ограждение территории, устройство шлако-приемных ям.

Подписи:

Председатель комиссии:  В.А.Семибратов

Члены комиссии:  Л.В.Орел

 В.В.Квятков

 А.А.Короткий

 Н.А.Наглий

 Р.В.Соснин