

**ООО «Чернышевское ЖКХ»**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ООО «Чернышевское ЖКХ»

*Тимченко И.Н.*

« 04 » 05 2026г.

**План  
выполнения сварочных работ по МКД в период подготовки к отопительному  
сезону 2026-2027 года (май– август 2026г.)**

**Цех СТУ  
(инженерные сети)**

№ п/ п	Адрес объекта	Описание работ	Отв. лицо
1	Комсомольская 41	Частичная замена стояка ГВС (течь с перекрытия) под 2 подъездом. Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах).	Арсентьев И.А.
2	Комсомольская 40	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах).	Арсентьев И.А.
3	Комсомольская 39	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.	Арсентьев И.А.
4	Комсомольская 38	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» под одиночными хомутами трассы отопления под 3 - 4 подъездом у входа в подвал – 2 хомута (обратка). Частичная замена трассы отопления D 89 - 6 метров (свищи, хомуты – 4 шт. в районе теплового узла + 5 хомутов напротив теплового узла). Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах)	Арсентьев И.А.
5	Комсомольская	Выполнить сварочные работы по ликвидации	Арсентьев

	37	«свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.	И.А.
6	Комсомольская 36	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» под одиночными хомутами на трассе отопления – 3шт. (в узле управления), на трассе отопления (обратка) под 4- м подъездом - 1 шт. Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.	Арсентьев И.А.
7	Комсомольская 35	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.	Арсентьев И.А.
8	Комсомольская 34	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» на трассе отопления (обратка) – 3 хомута (напротив узла управления); под 4-м 1 хомут (обратка); под 2-м подъездом 2 хомута (подача). Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.	Арсентьев И.А.
9	Комсомольская 33	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» под одиночными хомутами на трассе отопления – под 3-м подъездом 4 хомута на трассе отопления, под 2 подъездом 2 хомута (обратка) + хомут на стояке. В подвальном помещении склада – 3 хомута на трассе отопления (обратка). Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.	Арсентьев И.А.
10	Комсомольская 32	Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.	Арсентьев И.А.
11	Комсомольская	Выполнить сварочные работы по ликвидации	Арсентьев

	32а	<p>«свищей» под одиночными хомутами на трассе отопления –под 3-м подъездом 1 хомут на трассе отопления (обратка), под 4 подъездом 2 хомута (обратка), под 1 подъездом 1 хомут (обратка) + 1 хомут на концевой обратке.</p> <p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.</p>	И.А.
12	Журавлева 71	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свища» на трассе отопления –под 4-м подъездом (обратка).</p> <p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.</p>	Арсентьев И.А.
13	Журавлева 69	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» под одиночными хомутами на трассе отопления в среднем подвале (замена трубопровода компенсатора над входом – 6 метров Д-76мм).</p>	Арсентьев И.А.
14	Журавлева 69 а	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свища» под одиночным хомутом на резьбе стояка отопления – 1 шт. (под 5-м подъездом) + частичная замена стояка; Выполнить сварочные работы по ликвидации «свища» на трассе отопления напротив узла управления – 5 хомутов + по ХВС 1 хомут.</p> <p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.</p>	Арсентьев И.А.
15	Журавлева 65	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.</p>	Арсентьев И.А.
16	Журавлева 62	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» под одиночными хомутами трассы отопления 1шт. (подача) под 8-м подъездом, под 7-м подъездом замена трубопровода Д-32 3 метра (свищи, коррозия); 2 хомута между 3-м и 4 –м подъездами; 2 хомута под 3 –м подъездом;</p>	Арсентьев И.А.

		<p>1 шт. в узле управления.</p> <p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» под одиночными хомутами трассы ГВС 1 шт. под 6-м подъездом.</p> <p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.</p>	
17	Журавлева 60	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» под одиночными хомутами трассы отопления (свищи, 4 хомута) под 3-м подъездом, 1 хомут под 1-м подъездом;</p> <p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.</p>	Арсентьев И.А.
18	Журавлева 58	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации «свищей» и «свищей» под одиночными хомутами на стояках отопления (местах общего пользования в квартирах) согласно журнала сварочных работ и осмотров.</p>	Арсентьев И.А.
19	Транспортная 3	<p>Выполнить сварочные работы по ликвидации многочисленных «свищей» и под одиночными хомутами на магистральной трассе ГВС, ХВС под 6 - 1 подъездами.</p>	