СОВЕТ
ЧЕРНЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2026 года № 165

пгт. Чернышевск

Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксеново-Зиловское) 1 этап»

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксеново-Зиловское) 1 этап», руководствуясь статьями 23 Устава Чернышевского муниципального округа, Совет Чернышевского муниципального округа **р е ш и л:**

1. Отчет Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа по результатам проверки утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение разместить на сайте www.chernishev.75.ru в разделе Документы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Чернышевского
муниципального округа А.В. Подойницын

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
Чернышевского муниципального
округа Забайкальского края
от 23 сентября 2026 года № 165

ОТЧЕТ
Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксеново-Зиловское) 1 этап»

Проверяемый период: с 01 января 2025 года по 30 декабря 2025 года.

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа на 2026 год.

Перечень объектов контроля: Муниципальное казенное учреждение «Аксеново-Зиловская городская администрация» (далее – Администрация ГП).

Должностное лицо Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район», осуществляющее проведение контрольного мероприятия: председатель Контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» Федяева Т.Ю.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 30 марта 2026 года по 30 апреля 2026 года.

Форма проведения контрольного мероприятия: проверка с выездом на объекты контроля.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 01-26/КФ-А-КСП от 30 июня 2026 года. Акт подписан без возражений.

Контрольное мероприятие проводится совместно с прокуратурой Чернышевского района.

Результаты контрольного мероприятия:

Муниципальное казенное учреждение «Аксеново-Зиловская городская администрация» (далее – Администрация ГП) до 13 ноября 2025 года являлось Администрацией городского поселения «Аксеново-Зиловское»[1], являлось исполнительно-распорядительным органом местного

[1] Решение Совета Чернышевского муниципального округа от 07.11.2025 г. № 11 «О реорганизации администрации Чернышевского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района Чернышевский район»

самоуправления и наделялась полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий.

Администрация ГП исполняла полномочия в соответствии с Уставом Администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское».

Администрацию ГП возглавлял глава городского поселения «Аксёново-Зиловское» на принципах единоначалия.

Юридический адрес Администрации ГП – 673497, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Октябрьская, д. 9.

Администрация ГП поставлена на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Забайкальскому краю, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7525004760, код причины постановки на учет (КПП) 752501001.

В проверяемом периоде ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Администрации ГП являлся:

- Глава городского поселения «Аксёново-Зиловское» Ворсин Александр Олегович с 09.09.2019 г. по 13.09.2025 г.;

- И.о. главы городского поселения «Аксёново-Зиловское» Балышева Марина Викторовна с 15.09.2025 г. по 29.01.2026 г.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее

1. Общие сведения

В соответствии с п.5 ч. 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального образования относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В пункте 6 части 1 статьи 8 Устава городского поселения «Аксёново-Зиловское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края к вопросам местного значения муниципального образования относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации.

Пунктом 9 статьи 5 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона № 257-ФЗ, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 11 статьи 13, пунктом 3 статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ относится утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

В нарушение п. 11 ст. 13, п. 3 ст. 34 Федерального закона № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде органом местного самоуправления не утверждались, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их финансирование.

Согласно пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона 257-ФЗ утверждение перечня автомобильных дорог относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Постановлением администрации городского поселения «Аксеново-Зиловское» от 25.05.2020 г. № 107 «Об утверждении перечня дорог общего пользования в границах городского поселения «Аксеново-Зиловское» утвержден Перечень дорог общего пользования в границах городского поселения «Аксеново-Зиловское. В данном постановлении числится подъездная дорога Федеральная трасса «Амур» - Аксеново-Зиловское.

2. Анализ финансового обеспечения

Между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (далее - Министерство) и Администрацией муниципального района «Чернышевский район» (далее – Администрация

МР) заключено соглашение о предоставлении субсидии (далее – Субсидия) от 20 мая 2025 г. № 76648000-1-2025-006 (далее – Соглашение1).

Согласно пункта 1.1. Соглашения, предметом Соглашения является предоставление из бюджета Забайкальского края в 2025-2026 году бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17.12.2019 г. № 490.

18.06.2025 г. между Министерством и Администрацией МР заключено дополнительное соглашение № 76648000-1-2025-006/1, которым расторгается Соглашение1.

19.06.2025 г. между Министерством и Администрацией МР заключено соглашение о предоставлении субсидии № 76648000-1-2025-007 (далее – Соглашение2).

Согласно пункта 1.1. Соглашения, предметом Соглашения2 является предоставление из бюджета Забайкальского края в 2025-2026 году Бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17.12.2019 г. № 490.

В пункте 2.1. Соглашения2 указан общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального района «Чернышевский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия. Размер Субсидии составляет в 2025 году 209 002 627,00 рублей, в 2026 году 191 289 000,00 рублей.

Пунктом 2.2. Соглашения2 предусмотрен общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Чернышевский район» исходя из:

- выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:

Уровня софинансирования, равного 99,00%, составляет в 2025 году не более 206 912 627,00 рублей, уровня софинансирования, равного 99,00%, составляет в 2026 году не более 189 376 100,00 рублей.

Согласно пункта 3.2. Соглашения2, Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта наименование акта для п. 3.2 об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской

Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

б) наличие в бюджете муниципального района "Чернышевский район" бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1. Соглашения;

в) соответствие Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, представления и распределения субсидий;

г) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета муниципального района "Чернышевский район".

Во исполнение пункта 3.2. Соглашения2 администрацией МР принято распоряжение от 18.02.2025 г. № 33/1-р, которым утверждается перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Чернышевский район» на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий в 2025-2026 году.

Согласно пункта 4.3.7. Соглашения2, Администрация МР обязана своевременно предоставлять в Министерство отчеты о (об):

- расходах бюджета муниципального района «Чернышевский район», в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- достижении значений результатов использования Субсидии не позднее 15 января 2025 года за 2025 год и 15 января 2026 г. за 2026 год.

По факту Администрация МР предоставила отчетность в следующие сроки:

- за 2 квартал – 02.07.2025 г.

- за 3 квартал – 03.10.2025 г.

- за 4 квартал – 12.01.2026 г.

- о достижении значений результатов использования Субсидии – 12.01.2026 г.

Между Администрацией МР и Администрацией ГП заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района «Чернышевский район» за счет средств федерального и краевого бюджетов бюджету городского поселения «Аксеново-Зиловское» от 22 мая 2025 г. № 1/4-2025 (далее – Соглашение с Администрацией ГП).

Согласно пункта 1 Соглашения с Администрацией ГП, предметом соглашения является предоставление из бюджета муниципального района в 2025-2026 году бюджету городского поселения «Аксеново-Зиловское» субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17.12.2019 г. № 490.

В пункте 2.1. Соглашения с Администрацией ГП указан общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения «Аксеново-Зиловское» на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия. Размер Субсидии составляет в 2025 году 209 002 627,00 рублей, в 2026 году 191 289 000,00 рублей.

Субсидия доведена до Комитета по финансам администрации муниципального района «Чернышевский район» справкой-уведомлением об изменении бюджетных ассигнований № 525 от 03.01.2025 года в размере 206 912 627,00 рублей. Субвенция доведена на основании Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» № 2446-ЗЗК от 24.12.2024 г.

Лимиты доведены до Администрации ГП справками-уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований № 16 от 10.01.2025 г. в размере 206 912 627,00 рублей, № 146 от 07.02.2025 г. в размере 2 090 000,00 рублей.

Кроме того, между Администрацией МР, Администрацией ГП и АО «Прииск Соловьевский» (далее - Соинвестор) 08.06.2025 года заключено соглашение о внебюджетном финансировании объекта «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы «Амур» до пгт. Аксеново-Зиловское», реализуемого в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Соглашение о внебюджетном финансировании).

Пунктом 2.1. Соглашения о внебюджетном финансировании предусмотрено финансовое обеспечение Соинвестором в объеме: в 2025 году – 21,0 млн. рублей, в 2026 году – 23,5 млн. рублей.

Соинвестор перечислил денежные средства на счет Администрации ГП, согласно Соглашению о внебюджетном финансировании в общей сумме 44 500 000,00 рублей.

3. Анализ документации, использованной при выполнении работ

При анализе нормативных правовых актов на уровне местных органов самоуправления выявлено, что мероприятия по предмету проверки в муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы в муниципальном районе «Чернышевский район», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2019 г. № 714 не включены.

К проверке по запросу КСП предоставлены проектная документация, рабочая документация, исполнительная документация по объекту Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксеново-Зиловское.

Разработчик проектной документации – ООО «ПСК Вымпел».

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы от 14.06.2024 г. № 75-1-1-3-030285-2024, выданной государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза Забайкальского края».

В ходе проверки выявлено, в нарушение части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса проектная документация не утверждена Заказчиком.

4. Визуальный осмотр дороги и ее элементов (проезжей части, обочин, искусственных сооружений)

Автомобильная дорога от федеральной трассы Амур до пгт. «Аксеново-Зиловское» находится в Чернышевском районе Забайкальского края.

Начало дороги соответствует концу асфальтобетонного покрытия примыкания Федеральной автомобильной дороги «Амур», располагающегося слева на км 377 ФАД Р-297 «Амур» в Забайкальском крае.

Конец дороги соответствует км 6-619 м автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Аксеново-Зиловское» от ФАД Р-297 «Амур» (км 377) в Забайкальском крае.

Протяженность участка капитального ремонта автомобильной дороги составляет 6,189 км.

Проектной документацией при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в рамках 1 этапа, предусмотрено следующие виды работ:

- подготовительные работы;
- выемка непригодного грунта, устройство насыпи;
- отсыпка основания и дорожной одежды инертными материалами;
- демонтаж и монтаж искусственных сооружений;
- устройство временных объездных дорог.

На ремонтируемом участке расположено 10 водопропускных труб, 4 из которых подлежат замене, 6 – восстановление укрепления и нанесение защитного слоя лотка трубы.

Согласно проектной документации демонтируемые трубы применяются для хозяйственных нужд пгт. Аксеново-Зиловское и раздаются местному населению. Следует отметить, что материалы от демонтажа в городское поселение «Аксеново-Зиловское» не передавались.

При визуальном осмотре выявлено, что работы, предусмотренные проектной документации при исполнении 1 этапа, выполнены в полном объеме.

5. Соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении закупок

Проанализировав соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, КСП отмечает следующее:

5.1. Администрацией ГП 07.03.2025 г. размещен открытый конкурс в электронной форме на Капитальный ремонт подъездной автомобильной

дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксёново-Зиловское. Начальная (максимальная) цена контракта составила 437 778 487,00 рублей. Конкурс признан не состоявшимся связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки.

10.04.2025 г. Администрацией ГП размещен открытый конкурс в электронной форме на Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксёново-Зиловское. Начальная (максимальная) цена контракта составила 437 778 487,00 рублей.

По результатам проведения конкурса 23.05.2025 года заключен муниципальный контракт № 0191300040625000003 (далее - Контракт) с Обществом с ограниченной ответственностью «Братская Строительная Компания». Цена Контракта 437 778 487,00 рублей с разбивкой по этапам:

- 2025 год (1 этап) – 223 925 925,00 рублей;
- 2026 год (2 этап) – 213 852 562,00 рублей.

Согласно пункта 5.1. Контракта срок исполнения 1 этапа – по 30.12.2025 года, срок выполнения работ 1 этапа – с начала заключения Контракта по 15.10.2025 года. Срок исполнения 2 этапа – по 25.12.2026 года, срок выполнения работ – с 15.04.2026 г. по 15.11.2026 г.

Пунктом 8.2.9. Контракта предусмотрено право Подрядчика привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом.

Подрядчик, воспользовавшись данным правом, заключил договор субподряда № 28/25 от 28.05.2025 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Капитель».

В ходе исполнения Контракта Администрация ГП заключила дополнительные соглашения:

- № 1 от 27.06.2025 г. на изменение срока выполнения работ 2 этапа, а именно срок выполнения работ 2 этапа с 23.05.2025 г. по 25.12.2026 г.;
- № 2 от 01.09.2025 г. на изменение срока исполнения 1 этапа и срока выполнения работ 1 этапа, а именно срок исполнения этапа – по 29.12.2025 г., срок выполнения работ 1 этапа - с начала заключения Контракта по 20.11.2025 г.;
- № 3 от 06.11.2025 г. на изменение лимитов финансирования, а именно лимит финансирования 2025 г. (1 этап) – 251 752 627,00 рублей, 2026 г. (2 этап) – 186 025 860,00 рублей.

В ходе проверки документов, подтверждающих выполнение работ, выявлены следующие нарушения:

1) В соответствии с пунктом 4.2. Контракта оплата аванса 1 этапа производится в течение 30 дней с даты заключения Контракта, 2 этапа в срок до 15.03.2026 г. В дополнительном соглашении № 3 от 06.11.2025 г. стороны Контракта договорились произвести оплату аванса 2 этапа в 2025 году.

По факту аванс перечислен 25.06.2025 г. сумма 22 392 592,50 рублей (платежное поручение № 69141) и 17.07.2025 г. сумма 21 385 256,20 рублей (платежное поручение № 225840).

Таким образом, Администрация ГП несвоевременно исполнила свои обязательства по контракту.

2) В соответствии с пунктом 4.6. Контракта Заказчик осуществляет промежуточный платеж в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке.

- при оплате выполненных работ (акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.07.2025 г.) оплата произведена 24.07.2025 г. (платежное поручение № 265149), т. е. с нарушением сроков, указанных в Контракте;

- при оплате выполненных работ (акт о приемке выполненных работ № 2 от 05.08.2025 г.) оплата произведена 20.08.2025 г. (платежное поручение № 415290), т. е. с нарушением сроков, указанных в Контракте;

- при оплате выполненных работ (акт о приемке выполненных работ № 3 от 22.08.2025 г.) оплата произведена 05.09.2025 г. (платежное поручение № 500501), т. е. с нарушением сроков, указанных в Контракте;

- при оплате выполненных работ (акт о приемке выполненных работ № 7 от 17.11.2025 г.) оплата произведена 27.11.2025 г. (платежное поручение № 159328), т. е. с нарушением сроков, указанных в Контракте.

Таким образом, в нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе Администрация ГП несвоевременно исполнила свои обязательства по контракту.

3) В связи с тем, что Администрацией ГП произведена выплата аванса в рамках Контракта, образовавшаяся дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в соответствии с части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402) и приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

При анализе сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), входящей в состав отчета об исполнении бюджета за 2025 год, Контрольно-счетной палатой выявлено отсутствие отражения дебиторской задолженности.

В соответствии с положениями части 1 статьи 13 Федерального закона № 402, бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона № 402 дебиторская задолженность в сумме 20 643 463,63 рублей не отражена, что привело к искажению бухгалтерской отчетности.

5.2. Во исполнение пункта 13.1. Контракта Администрация ГП по результатам открытого конкурса в электронной форме заключила контракт № 1-СК от 11.08.2025 г. с Обществом с ограниченной ответственностью

«СНИДО» на оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ по капитальному ремонту подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксёново-Зиловское (далее – Контракт по строительному контролю). Цена контракта 3 500 000,00 рублей с разбивкой по этапам:

- 2025 год (1 этап) – 1 785 000,00 рублей;
- 2026 год (2 этап) – 1 715 000,00 рублей.

В ходе исполнения Контракта по строительному контролю Администрация ГП заключила дополнительное соглашение № 1 от 17.11.2025 г. на изменение лимитов финансирования, а именно лимит финансирования 2025 г. (1 этап) – 1 750 000,00 рублей, 2026 г. (2 этап) – 1 750 000,00 рублей.

Пунктом 8.14. Контракта по строительному контролю предусмотрено визирование актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя.

В нарушение вышеуказанного пункта Исполнитель Контракта по строительному контроля не завизировал документ о приемке выполненных работ № 3 от 22.08.2025 г.

Стороны исполнили свои обязательства в сроки, указанные в Контракте по строительному контролю.

Выводы

П. Аксёново-Зиловское — динамично развивающийся посёлок с населением около 3,5 тысяч человек. Здесь расположены предприятия, в том числе связанные с добычей полезных ископаемых, что требует надёжной транспортной связи с окружным центром.

Подъездная автомобильная дорога от федеральной трассы Амур до пгт. Аксеново-Зиловское это единственный подъезд к посёлку и дорога обеспечивает связь п. Аксёново-Зиловское с федеральной трассой, что критически важно для доставки продуктов, проезда машин скорой помощи, пожарных и других спецмашин.

Существующее покрытие и инфраструктура не соответствуют современным требованиям безопасности и проведение капитального ремонта позволит привести дорогу в нормативное состояние, снизить аварийность и создать комфортные условия для всех участников движения.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата делает вывод о целесообразности использования средств, выделенных на капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксеново-Зиловское,

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Капитальный ремонт подъездной

автомобильной дороги от федеральной трассы Амур до пгт. Аксеново-Зиловское) 1 этап» фактов необоснованного, неэффективного использования бюджетных средств не установлено.
