

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Забайкальский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Забайкальский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Забайкальский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Емелюков А.А.	Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Дюртеев Е.В.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Забайкальского края		
6.	Администратор регионального проекта	Якушевская Т.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все пользователи автодорог 16+			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	45,0755	2024	-	47,5000	51,0442	53,5964	56,1486	58,7008	61,2531		Нет
1.2.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	НП,ГП, Указ 309	Процент	87,2500	2024	-	-	86,2862	86,2862	86,2862	86,2862	86,2862		Нет
2	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	58,7700	2024	-	56,6533	59,7911	65,2230	72,8944	78,3484	82,3417		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	0,0000	2024	-	19,000 0	25,000 0	52,000 0	18,000 0	16,000 0	26,000 0	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имуществ а	Нет
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строитель ство (реконстр укция, техническ	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них												ое первоору жение) объекта капитальн ого строитель ства и (или) приобрете ние объекта недвижим ого имуществ а	
Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций в 2030 году													
3.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имуществ	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций												а	
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов Дальневосточного федерального округа														
4	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
4.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	Строитель ство (реконстр укция, техническ ое перевору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имуществ а	Нет
Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	383 607,35	1 045 272,35	1 183 762,12	0,00	0,00	0,00	2 612 641,82
2.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	383 607,35	1 045 272,35	1 183 762,12	0,00	0,00	0,00	2 612 641,82
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	383 607,35	1 045 272,35	1 183 762,12	0,00	0,00	0,00	2 612 641,82
2.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	894 951,02	1 183 762,12	0,00	0,00	0,00	2 078 713,14
2.1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	894 951,02	1 183 762,12	0,00	0,00	0,00	2 078 713,14
2.1.1.2.	<i>свод бюджетов муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	894 951,02	1 183 762,12	0,00	0,00	0,00	2 078 713,14
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций в 2030 году								
3.1	Приведены в нормативное	0,00	120 595,50	333 807,69	318 852,86	264 607,14	0,00	0,00	1 037 863,19

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Забайкальский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	0,00	144 863,67	946 181,98	2 503 612,10	5 130 796,84	7 879 701,56	9 590 293,68	9 590 293,68	9 590 293,68	9 590 293,68	10 434 852,24	10 740 988,91
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций в 2030 году												
2.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	0,00	0,00	37 089,74	74 179,49	111 269,23	148 358,97	185 448,72	222 538,46	259 628,21	296 717,95	333 807,69	333 807,69
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
3.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных"	515,15	16 184,39	115 679,57	249 416,90	349 566,98	485 301,49	584 838,28	746 955,35	846 394,34	945 833,35	1 045 272,35	1 045 272,35

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	сооружений на них"												
ИТОГО:		515,15	161 048,06	1 098 951,29	2 827 208,49	5 591 633,05	8 513 362,02	10 360 580,68	10 559 787,49	10 696 316,23	10 832 844,98	11 813 932,28	12 120 068,95

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Забайкальский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.16.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.20.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.21.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.22.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.23.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.25.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.27.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
1.1.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.33.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.34.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.37.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.38.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.39.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.40.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.41.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.42.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.43.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.45.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.46.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.47.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.48.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.49.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.50.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.51.	Контрольная точка"Принято	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство (%)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.52.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.53.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.54.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.55.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.56.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.57.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.58.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.59.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.60.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.61.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.62.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)."						
1.1.63.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
1.1.64.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значения и искусственных дорожных сооружений на них"						межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
2.1.1.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
2.1.2.	Контрольная точка"Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
2.1.5.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
2.1.6.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
2.1.7.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
2.1.8.	Контрольная точка"Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключен"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.9.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
2.1.10.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
2.1.11.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.12.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.13.	Контрольная точка"Контракт на выполнение строительно-монтажных работ"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	или приобретение объекта заключен"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.14.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.15.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.16.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.17.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.18.	Контрольная точка"Контракт на выполнение	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.19.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.20.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.21.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.22.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.23.	Контрольная точка"Заключение	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органа государственного строительного надзора получено"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.24.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.25.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.26.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.27.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.28.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.29.	Контрольная точка "Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.30.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.31.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.32.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение,	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.33.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.34.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.35.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.36.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.37.	Контрольная точка"Заключение органа государственного	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительного надзора получено"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.38.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.39.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.40.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.41.	Контрольная точка"Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.42.	Контрольная	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.43.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.44.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.45.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
2.1.46.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций в 2030 году						
3.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов Дальневосточного федерального округа
3.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
3.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
3.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
3.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.13.	Контрольная точка"Утверждены	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
3.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.22.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
3.1.23.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
3.1.24.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
3.1.25.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.1.26.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.27.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
3.1.29.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.31.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)."						
3.1.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.33.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.34.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.35.	Контрольная	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.1.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.37.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.38.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.39.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.40.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
3.1.41.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
4.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
4.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
4.1.1.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета, выполнены"			точками отсутствует	точками отсутствует		
4.1.2.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
4.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
4.1.4.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.5.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
4.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы)	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
4.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кривощёков С.А.	Прочий тип документа -
4.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	01	03	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.11.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
4.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.13.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.15.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
4.1.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.17.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Якушевская Т.В.	Прочий тип документа -
4.1.18.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.22.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
4.1.24.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.25.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
4.1.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.28.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.31.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.32.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.33.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.34.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
4.1.35.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.36.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.37.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.38.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
4.1.39.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.40.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.41.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.42.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
4.1.43.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -
4.1.44.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелёв С.И.	Прочий тип документа -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть (Забайкальский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	
1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	5,000	0,00	0,00	5,000
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	20,000	20,000	0,00	40,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	75,000	75,000	0,00	150,000
4	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	0,00	5,000	100,000	105,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000